



ETEESA
Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A.

DIRECCIÓN DE INGENIERÍA
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS

**INFORME DE AVANCES DE PROYECTOS EN
EJECUCIÓN
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022
ENTREGADO EL
12 DE DICIEMBRE DE 2022**

PANAMÁ

Formato	
Código:	GPR-GAP-ODO-005
Fecha:	05-05-2022
Revisión:	Rev.01

Contenido

CAPITULO I.....	5
LÍNEAS DE TRANSMISIÓN.....	5
1. Suministro, Montaje, Obras Civiles y Puesta en Operación para la Construcción de la Nueva Línea Subterránea Panamá – Cáceres, 115kv y Ampliación de las Subestaciones Asociadas	6
1.1 Objetivo	6
1.2 Partidas Presupuestarias	7
1.3 Fianzas y Pólizas.....	7
1.5 Avance del Proyecto	10
2. Suministro e Instalación de los materiales para el sistema generación y distribución Kankintú y Bisira Región ÑoKribo – Comarca Ngäbe Buglé.....	14
2.1 Objetivo.....	14
2.2 Partidas Presupuestarias	15
2.3 Fianzas y Pólizas.....	15
2.4 Cuentas y Adendas	16
2.5 Avance del Proyecto	17
CAPITULO II.....	18
SUBESTACIONES.....	18
3. Nuevo subterráneo de cables de potencia de 34.5 kV del T1 de la S/E Llano Sánchez	19
3.1 Objetivo	19
3.2 Partidas Presupuestarias	20
3.3 Fianzas y Pólizas.....	20
3.4 Cuentas y Adendas	21
3.5 Avance del Proyecto	23
4. Suministro, Montaje, Comisionado, Puesta en Servicio y Obras Civiles para el Reemplazo del Autotransformador T3 en la S/E Panamá.	24
4.1 Objetivo	24
4.2 Partidas Presupuestarias	24
4.3 Fianzas y Pólizas.....	25
4.4 Cuentas y Adendas	26
4.5 Avance del Proyecto	28

5. Montaje, Puesta en Servicio y Obras Civiles de Compensadores Estáticos de Potencia Reactiva (STATCOM) en las subestaciones Panamá II y Llano Sánchez de 230kV.....	30
5.1 Objetivo	30
5.2 Partidas Presupuestarias	31
5.3 Fianzas y Pólizas.....	31
5.4 Cuentas y Adendas	32
5.5 Avance del Proyecto	34
6. Montaje, Comisionado, Puesta en Servicio y Obra Civil para los Reactores de 230 Kv, en las Subestaciones Guasquitas y Changuinola	37
6.1 Objetivo	37
6.2 Partidas Presupuestarias	38
6.3 Fianzas y Pólizas.....	38
6.4 Cuentas y Adendas	39
6.5 Avance del Proyecto	41
7. Montaje, comisionado, puesta en servicio y obras civiles para los autotransformadores de potencia de las SE Panamá I, SE Llano Sánchez, SE Progreso y SE Mata del Nance.	44
7.1 Objetivo	44
7.2 Partidas Presupuestarias	45
7.3 Fianzas y Pólizas.....	45
7.4 Cuentas y Adendas	46
7.5 Avance del Proyecto	48
8. Suministro de Equipos Principales para Proyecto de Reactores de 230 kV en las Subestaciones de Guasquitas y Changuinola.....	50
8.1 Objetivo	50
8.2 Partidas Presupuestarias	50
8.3 Fianzas y Pólizas.....	51
8.4 Cuentas y Adendas	52
8.5 Avance del Proyecto	54
9. Suministro de 4 Autotransformadores de Potencia MDN-PRO-LLS-PMA.....	55
9.1 Objetivo.....	55
9.2 Partidas Presupuestarias	56
9.3 Fianzas y Pólizas.....	56

9.4	Cuentas y Adendas	57
9.5	Avance del Proyecto	59
10.1	Objetivo.....	61
10.2	Partidas Presupuestarias	62
10.3	Fianzas y Pólizas.....	62
10.4	Cuentas y Adendas	63
10.5	Avance del Proyecto	66
10	“Montaje, Comisionado, Puesta en Servicio y Obras para el Autotransformador T2 de Subestación Changuinola”	67
10.1	Objetivos.....	67
10.2	Fianzas y Pólizas	68
10.4	Cuentas y Adendas	69
10.5	Avance de la supervisión de proyecto.....	70
	ÓRDENES DE COMPRA	71
11	Supervisión de Montaje de los STATCOM de las Subestaciones Llano Sánchez y Panamá II.	72
11.1	Objetivo.....	72
11.2	Partidas Presupuestarias	72
11.1	Fianzas y Pólizas.....	73
11.2	Cuentas y Adendas	74
11.3	Avance de la Supervisión del Proyecto	76
12	Diseño y construcción de la estabilización de talud para sitio de las torres 28 y Línea de Transmisión Guasquitas, Fortuna-Veladero, Cañazas	75
12.1	Objetivo	77
12.2	Partidas Presupuestarias	77
12.3	Cuentas y Adendas	78
12.4	Avance de la Supervisión del Proyecto	80
13	Construcción de la estabilización de talud para el sitio de las torres 36 y 37 de la línea de transmisión 230 kv 20a/29 Guasquitas- Cañazas / Fortuna – Esperanza	81
13.1	Objetivo.....	81
13.2	Partidas Presupuestarias	81
13.2	Fianzas y Pólizas.....	82
13.3	Cuentas y Adendas	83

13.4	Avance de la Supervisión del Proyecto	85
	Cuadro de Proyectos en Operación de Comercial y en trámite de Cierre:	86

CAPITULO I

LÍNEAS DE TRANSMISIÓN

1. Suministro, Montaje, Obras Civiles y Puesta en Operación para la Construcción de la Nueva Línea Subterránea Panamá – Cáceres, 115kv y Ampliación de las Subestaciones Asociadas

1.1 Objetivo

NO. CONTRATO	GG-008-2021
FECHA DE REFRENDO DEL CONTRATO	10 de mayo del 2021
ACTO DE LICITACIÓN PÚBLICA	N°2020-2-78-0-08.LV-011952
CÓDIGO SINIP	9454.033
CÓDIGO ERP ETESA	C-8-L-2016-01
JEFE DE PROYECTO	Ariadne Pinzón
VALOR ORIGINAL	B/. B/. 4,591,850.41
ANTICIPO	N/A
VIGENCIA DEL CONTRATO	570 días calendario
FECHA DE LA ORDEN DE PROCEDER	30 de agosto del 2021
FECHA DE TERMINACIÓN ORIGINAL	23 de marzo del 2023
NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA	ELECNOR S.A.
CANTIDAD DE ADENDAS REFRENDADAS	-
MONTO TOTAL ADENDADO	-
TIEMPO DE EJECUCIÓN ADENDADO	-
TOTAL DEL CONTRATO	B/. 4,591,850.41
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	-
PLAZO DE PAGO	75 días Calendario

1.2 Partidas Presupuestarias

No. de Partida	Vigencia	Monto
2.78.1.2.393.03.20.562 2.78.1.2.393.05.10.562	2021	B/. 2,572,805.86 B/. 1,100,672.67
2.78.1.2.393.03.20.562 2.78.1.2.393.05.10.562	2022	B/. 643,203.71 B/. 275,168.17

1.3 Fianzas y Pólizas

Fianza	Número	Fecha	Monto	Empresa
Fianza de cumplimiento	N°FIAN-15300000031132	23-mar-2023	B/.2,295,925.21	MAPFRE PANAMÁ, S.A.
Fianza de pago	N°FIAN-15300000031133	23-mar-2023	B/.1,147,962.61	MAPFRE PANAMÁ, S.A
Póliza Respon. Civil Profesional	07B65819	24-sep-2024	B/.5,000,000.00	MAPFRE PANAMÁ, S.A
Póliza todo riesgo	06B52051	24-sep-2024	B/.5,591,850.41	MAPFRE PANAMÁ, S.A
Póliza Respon. Civil General	07B65824	24-sep-2024	B/.6,000,000.00	MAPFRE PANAMÁ, S.A

1.4 Cuentas y Adendas

1.4.1 Cuentas del Proyecto

Gestión de cuentas				
N° de Cuenta	Monto Facturado	Fecha ent. en Ventanilla	N° Recibo	Fecha Lím. de Pago
Cuenta No.1 SUMINISTRO	B/.116,726.75	13-abr-22	110231	27-jun-22
Cuenta No. 2 SUMINISTRO	B/.499,375.97	24-jun-22	113893	07-sep-22
Cuenta No. 1 OBRA CIVIL	B/.66,206.40	24-jun-22	113891	07-sep-22
Cuenta No. 3_SUMINISTRO	B/.58,655.36	04-jul-22	114001	03-ago-22
Cuenta No. 4_SUMINISTRO	B/.20,937.50	05-ago-22	114553	19-oct-22
Cuenta No.5_ SUMINISTRO	B/.542,274.11	22-sep-22	115529	22-oct-22
Cuenta No.6_SUMINISTRO	B/.24,030.30	17-nov-22	116691	17-dic-22
Cuenta No. 2a_OBRA CIVIL	B/.476,104.04	17-nov-22	116690	17-dic-22
Resumen del Estado Presupuestario				
Valor del contrato:			B/. 4,591,850.41	B/. 4,591,850.41
Valor por Adicionales (Adendas):			B/. 0.00	

Cuentas ENTREGADAS:	B/.1,804,310.43
Montos Pagados	B/.1,304,176.09
Saldo del contrato:	B/. 2,787,539.98

1.4.2 Adendas

No.	MOTIVO DE LA ADENDA	AUMENTO DE DIAS	FECHA DE TERMINACIÓN MODIFICADA	AUMENTO DEL VALOR ORIGINAL	NUEVO VALOR MODIFICADO	PARTIDA PRESUPUESTARIA MEF (AÑO)	CARGO CONTABLE ERP

1.5 Avance del Proyecto

ACTIVIDAD	SUMINITRO		OBRA CIVIL		MONTAJE		TOTAL	
	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.
SUBESTACION PANAMÁ I	80%	91%	100%	100%	20%	72.85%	42%	88%
SUBESTACIÓN CÁCERES	80%	91%	100%	100%	41%	81.19%	73%	90%
LÍNEA SUBTERRÁNEA	92%	98.94%	68%	76.35%	0%	0%	53%	58%
TOTAL	84%	93%	89%	92%	20%	51%	56%	79%

1.5.1 Porcentaje de Ejecución Físico

Cincuenta y seis por ciento (56%).

1.5.2 Porcentaje de Ejecución Presupuestaria

Veintiocho por ciento (28%).

1.5.3 Actividades Desarrolladas en este Período

- En la Línea de Transmisión, durante el periodo de este informe, el Contratista realizó las siguientes actividades:
- Limpieza bajo servidumbre para excavación de zanja de vigaducto (80%).
- Canalización para desvío de depresión natural con corriente de agua para construcción de vigaducto. (95%).
- Excavación de área para construcción de cámara de empalme (50%).
- Termofusión de tuberías PEAD.
- Encofrado de muro de paredes de cámara de empalme (50%).
- Perforación y halado de tubos PEAD en excavación dirigida. (50%).
- Vigaducto PK 0+840 a 0+909 completado (60%).
- Vigaducto PK 0+456 a 0+614 completado (40%).
- Perforación Horizontal Dirigida PK 0+722 a 0+840 completado al (50%).
- Perforación Horizontal Dirigida PK 0+300 a 0+446 completado al (100%).
- En la Subestación Panamá I, el Contratista ejecutó la instalación de la red de tierra de las estructuras metálicas de las terminales y pararrayos (100%).
- En la Subestación Cáceres, el Contratista ejecutó montaje del pórtico completado al 100%.
- En la Subestación Cáceres, el Contratista ejecutó la instalación del transformador de potencia e instalación de pararrayos (3 unidades) al 100%.

- El 16 de noviembre de 2022 se realizó una inspección por parte del analista ambiental de ETESA resultando unas inconformidades ambientales respecto al área temporal de depósitos de desechos. Estas no conformidades fueron informadas al Contratista para su debida subsanación.

1.5.4 Actividades Programadas Para el Próximo Período

- Programación de libranza para el desmontaje del interruptor 11B42 en la SE Panamá I.
- Terminación de las actividades de la cámara de empalme.
- Entrega en Panamá de los interruptores de potencia.

1.6 Observaciones

- El porcentaje total del cuadro anterior sólo muestra la sumatoria de las actividades del suministro, obra civil y montaje. No muestra el porcentaje de ejecución de todo el proyecto.
- El porcentaje de ejecución según el cronograma es el siguiente:

Inicio		Hoy		Fin		Agrega tareas con fechas a la escala de tiempo	
de noviembre		diciembre de 2022		enero de 2023			
Id. ↑	Nombre de tarea	Estado	Duración	Comienzo	Fin	% Completado	% Previst
1	➤ NUEVA LÍNEA SUBTERRÁNEA PANAMÁ CÁCERES 115 KV Y AMPLIACIÓN DE SUBE	●	1,508.69d	02/02/2018	12/22/2023	78%	89.56
2	➤ PERFIL DE PROYECTO	●	889.13d	02/02/2018	08/09/2021	100%	100
156	➤ EJECUCIÓN	●	476.94d	08/30/2021	06/27/2023	75%	88.21

1.7 Registro Fotográfico



Subestación Cáceres - Montaje de estructuras metálicas.



Subestación Cáceres - Montaje de Columna



Línea de Transmisión – Cámara de empalme. Armado de acero de refuerzo.



Línea de Transmisión - Perforación direccional (0+840 a 0+720)

2. Suministro e Instalación de los materiales para el sistema generación y distribución Kankintú y Bisira Región Ñokribo – Comarca Ngäbe Buglé

2.1 Objetivo

EL CONTRATISTA se compromete con ETESA a suministrar todos los materiales, todo el equipo y herramientas de construcción y suplir y ejecutar toda la mano de obra y, en general, todo lo que sea necesario para el Suministro e Instalación de los materiales para el sistema generación y distribución Kankintú y Bisira Región Ñokribo – Comarca Ngäbe Buglé, objeto de este Contrato, a entera satisfacción de ETESA.

NO. CONTRATO	GG-031-2022
FECHA DE REFRENDO DEL CONTRATO	23 de junio de 2022
ACTO DE LICITACIÓN PÚBLICA	2022-2-78-0-12-PE-015087
CÓDIGO SINIP	-
CÓDIGO ERP ETESA	160190
JEFE DE PROYECTO	Bolivar Zambrano
VALOR ORIGINAL	B/. 2,958,120.85
ANTICIPO	N/A
VIGENCIA DEL CONTRATO	240 Días
FECHA DE LA ORDEN DE PROCEDER	6 de julio 2022
FECHA DE TERMINACIÓN ORIGINAL	3 de noviembre del 2022
NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA	SERVICIOS TÉCNICOS DE ALTA TENSIÓN, S.A.
CANTIDAD DE ADENDAS REFRENDADAS	-
MONTO TOTAL ADENDADO	-
TIEMPO DE EJECUCIÓN ADENDADO	-
TOTAL DEL CONTRATO	B/. 2,958,120.85
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	-
PLAZO DE PAGO	75 días

2.2 Partidas Presupuestarias

No. de Partida	Vigencia	Monto
2.78.1.2.393.03.20.562	2022	B/.2,258,120.82

2.3 Fianzas y Pólizas

Fianza	Número	Fecha de Vencimiento	Monto	Empresa
Fianza de cumplimiento	070-001-000022871-000000	16/MAR/2022	B/. 1,382,299.45	Cía Internacional de Seguros, S.A.
Póliza de responsabilidad Civil	06-03-0070858-0	29/DIC/2022	B/. 3,753,932.90	OPTIMA, S.A
Póliza Todo Riesgo Montaje	06-03-0070855-0	27/DIC/2022	B/. 500,000.00	OPTIMA, S.A

2.4 Cuentas y Adendas

2.4.1 Cuentas del Proyecto

Gestión de cuentas				
N° de Cuenta	Monto Facturado	Fecha ent. en Ventanilla	N° Recibo	Fecha de pago
				-
Resumen del Estado Presupuestario				
Valor del contrato:			B/.2,958,120.82	
Valor por Adicionales (Adendas):			B/.0.00	
Cuentas ENTREGADAS:			B/.0.00	
Monto Pagado			B/.0.00	
Saldo del contrato:			B/.2,958,120.82	

2.4.2 Adendas

No.	MOTIVO DE LA ADENDA	AUMENTO DE DIAS	FECHA DE TERMINACIÓN MODIFICADA	AUMENTO DEL VALOR ORIGINAL	NUEVO VALOR MODIFICADO	PARTIDA PRESUPUESTARIA MEF (AÑO)	CARGO CONTABLE ERP

2.5 Avance del Proyecto

AVANCE DEL PROYECTO												
ACTIVIDAD	DISEÑO		SUMINITRO		OBRA CIVIL		MONTAJE		PRUEBAS Y COMISIONADO		TOTAL	
	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.
KANKINTÚ												
BISIRA												
TOTAL												

2.5.1 Porcentaje de Ejecución Físico

2.5.2 Porcentaje de Ejecución Presupuestaria

2.5.3 Actividades Desarrolladas en este Período

- Entrega de documentación

2.5.4 Actividades Programadas Para el Próximo Período

Comunidad de Bisira

- Replanteo de los trabajos
- Instalación de eléctrica Interna de las casas
- Instalación de postes
- Instalación de luminarias en las calles y veredas

Comunidad de Kankintú

- Replanteo de los trabajos
- Instalación de eléctrica Interna de las casas
- Instalación de postes
- Instalación de luminarias en las calles y veredas

2.6 Observaciones

2.7 Registro Fotográfico

CAPITULO II

SUBESTACIONES

3. Nuevo subterráneo de cables de potencia de 34.5 kV del T1 de la S/E Llano Sánchez

3.1 Objetivo

Suministro, montaje, obras civiles, pruebas de puesta en servicio y puesta en servicio nuevo subterráneo de cables de potencia de 34.5 kv del T1 de la s/e Llano Sánchez.

NO. CONTRATO	GG-100-2020
FECHA DE REFRENDO DEL CONTRATO	10 de mayo del 2021
ACTO DE LICITACIÓN PÚBLICA	N°2020-2-78-0-02-LP-011987
CÓDIGO SINIP	9731.094
CÓDIGO ERP ETESA	C-8-S/E-2012-13-SPCP
JEFE DE PROYECTO	María Molinares
VALOR ORIGINAL	B/. 446.044.40
ANTICIPO	N/A
VIGENCIA DEL CONTRATO	450 días calendario
FECHA DE LA ORDEN DE PROCEDER	05 de julio del 2021
FECHA DE TERMINACIÓN ORIGINAL	31 de marzo del 2022
NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA	COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A.
CANTIDAD DE ADENDAS REFRENDADAS	-
MONTO TOTAL ADENDADO	-
TIEMPO DE EJECUCIÓN ADENDADO	-
TOTAL DEL CONTRATO	B/. 446.044.40
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	-
PLAZO DE PAGO	75 días calendario

3.2 Partidas Presupuestarias

No. de Partida	Vigencia	Monto
2.78.1.2.393.05.10.562	2022	B/.462,775.11
2.78.1.2.393.05.10.562	2021	B/. 12,909.99

3.3 Fianzas y Pólizas

Fianza	Número	Fecha de Vencimiento	Monto	Empresa
Fianza de cumplimiento	N°FIAN-15300000030821	21-oct-2020	B/. 233,022.20	MAPFRE PANAMÁ, S.A.
Fianza de pago	N°FIAN-15300000030822	21-oct-2020	B/. 116,511.10	MAPFRE PANAMÁ, S.A
Póliza Respon. Civil Profesional	TEAR-213000000000174	03-abr-2022	B/. 446,044.40	MAPFRE PANAMÁ, S.A

3.4 Cuentas y Adendas

3.4.1 Cuentas del Proyecto

Gestión de cuentas				
N° de Cuenta	Monto Facturado	Fecha ent. en Ventanilla	N° Recibo	Fecha de pago
Cuenta No.1	B/.12,909.99	10-dic-21	111405	-
Resumen del Estado Presupuestario				
Valor del contrato:		B/. 446,044.40		B/. 446,044.40
Valor por Adicionales (Adendas):		B/. 0.00		
Cuentas ENTREGADAS:		B/.12,909.99		
Monto Pagado		B/. 11,281.16		
Saldo del contrato:		B/. 433,134.41		

3.4.2 Adendas

No.	MOTIVO DE LA ADENDA	AUMENTO DE DIAS	FECHA DE TERMINACIÓN MODIFICADA	AUMENTO DEL VALOR ORIGINAL	NUEVO VALOR MODIFICADO	PARTIDA PRESUPUESTARIA MEF (AÑO)	CARGO CONTABLE ERP
ADENDA No.1	<ul style="list-style-type: none"> • COSTOS ADICIONALES • INCLUSIÓN DE PARTIDAS PRESUPUESTARIAS • PRORROGA DE TIEMPO 	122 DÍAS	31 DE JULIO DEL 2022	B/.9,640.70	B/.475,685.10	2.78.1.2.393.05.10.562	160128

3.5 Avance del Proyecto

AVANCE DEL PROYECTO												
ACTIVIDAD	DISEÑO		SUMINITRO		OBRA CIVIL		MONTAJE		PRUEBAS Y COMISIONADO		TOTAL	
	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.
S/E Llano Sánchez	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
TOTAL DEL PROYECTO	100%	100%	100%	100%								

3.5.1 Porcentaje de Ejecución Físico

cien por ciento (100%).

3.5.2 Porcentaje de Ejecución Presupuestaria

Tres por ciento (3%).

3.5.3 Actividades Desarrolladas en este Período

- Se inicio con los tramites de la Justificación Técnica sustento de la futura Adenda No.2 al Contrato.

3.5.4 Actividades Programadas Para el Próximo Período

- No se presenta programación para el próximo periodo.

3.6 Observaciones

- Se recibió el Soporte de cuenta No.4, debido a que no se cuenta con el contrato vigente no se puede solicitar la inspección técnica con el fiscalizador de Contraloría.

3.7 Registro Fotográfico

4. Suministro, Montaje, Comisionado, Puesta en Servicio y Obras Civiles para el Reemplazo del Autotransformador T3 en la S/E Panamá.

4.1 Objetivo

Suministrar todos los materiales, todo el equipo y herramientas de construcción y suplir y ejecutar toda la mano de obra y, en general, todo lo que sea necesario para el Suministro, Montaje, Comisionado, Puesta en Servicio y Obras Civiles para el Reemplazo del Autotransformador T3 en la S/E Panamá.

NO. CONTRATO	GG-092-2019
FECHA DE REFRENDO DEL CONTRATO	23 de octubre del 2019
ACTO DE LICITACIÓN PÚBLICA	N°2018-2-78-0-08-LV-010844
CÓDIGO SINIP	19897.010
CÓDIGO ERP ETESA	C-4D-S/E-2018-01
JEFE DE PROYECTO	María Núñez
VALOR ORIGINAL	B/. 4,438,443.30
ANTICIPO	N/A
VIGENCIA DE CONTRATO	540 días calendario
FECHA DE LA ORDEN DE PROCEDER	27 de abril de 2020
FECHA DE TERMINACIÓN ORIGINAL	18 de octubre de 2021
NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA	CELMEC, S.A.
CANTIDAD DE ADENDAS REFRENDADAS	Dos (2)
MONTO TOTAL ADENDADO	B/. 1,395,927.66
TIEMPO DE EJECUCIÓN ADENDADO	300 días calendario
TOTAL DEL CONTRATO	B/. 5,834,370.96
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	14 de agosto de 2022
PLAZO DE PAGO	90 días calendario

4.2 Partidas Presupuestarias

No. de Partida	Vigencia	Monto
2.78.1.2.393.05.10.562	2021	B/. 106,975.39
2.78.1.2.393.05.10.562	2022	B/. 5,727,395.57

4.3 Fianzas y Pólizas

Fianza y Pólizas	Número	Fecha	Monto	Empresa
Fianza de cumplimiento	85B78229	30/DIC/22 ENDOSO 2	B/. 2,917,785.48	ASSA
Fianza de pago	86B51552	30/DIC/22 ENDOSO 2	B/. 1,458,592.74	ASSA
Póliza de Todo Riesgo Montaje	08B50564	14/AGO/22 ENDOSO 2	B/. 5,834,370.96	ASSA
Póliza Respon. Civil Profesional	8B50564	22/MAY/22 ENDOSO 2	B/. 2,000,000.00	ASSA

4.4 Cuentas y Adendas

4.4.1 Cuentas del Proyecto

CUADRO CONTROL DE CUENTAS				
N° de Cuenta	Monto de la Factura Fiscal	Fecha entrega a Ventanilla	N° Recibo	Fecha Límite de Pago
Cuenta No.1	B/. 106,975.39	15-dic-21	111478	15-mar-22
Cuenta No. 2	B/. 2,168,145.29	11-feb-22	111936	12-may-22
Cuenta No. 3	B/. 170,389.96	25-may-2022	113506	25-jul-22
Cuenta No. 4	B/. 348,969.43	1-ago-2022	114525	30-oct-2022
GESTIÓN DE CUENTAS				
Valor del contrato:			B/. 4,438,443.30	B/. 5,834,370.96
Montos Adicionales por Adendas:			B/. 1,395,927.66	
Cuentas ENTREGADAS:			B/. 2,445,510.64	
Monto pagado			B/. 2,794,480.07	
Saldo del contrato:			B/. 3,039,890.89	

4.4.2 Adendas

No.	MOTIVO DE LA ENMIENDA	AUMENTO DE DIAS	FECHA DE TERMINACIÓN MODIFICADA	AUMENTO DEL VALOR ORIGINAL	NUEVO VALOR MODIFICADO	PARTIDA PRESUPUESTARIA MEF (AÑO)	CARGO CONTABLE ERP
1	Extensión del plazo de ejecución del contrato y trabajos adicionales	300	14 de agosto de 2022	1,395,927.66	5,834,370.96	2.78.1.2.393.05.10.562	160321
2	Extensión del plazo de ejecución del contrato	138	30 de diciembre de 2022	N/A	N/A	2.78.1.2.393.05.10.562	160321

4.5 Avance del Proyecto

AVANCE DEL PROYECTO								
ACTIVIDAD	SUMINISTRO		OBRA CIVIL		MONTAJE		TOTAL	
	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.
SUBESTACION	98%	100%	80%	100%	50%	95%	76%	98%
TOTAL DEL PROYECTO	98%	100%	80%	100%	50%	95%	76%	98%

4.5.1 Porcentaje de Ejecución Físico

Setenta y seis por ciento (76%).

4.5.2 Porcentaje de Ejecución Presupuestaria

Cuarenta y siete por ciento (47%).

4.5.3 Actividades Desarrolladas en este Período

- Construcción de fundación para nuevo T3.
- Montaje de nueva seccionadora de 230 kV, 23T3.
- Sometimiento de planos de protecciones y control de 230 y 115 kV.
- Extracción de aceite del nuevo T3 para su movilización desde la losa temporal hacia la definitiva.
- Movilización del nuevo T3.
- Descarga de nuevo T3 en su fundación definitiva.
- Ingreso de adenda No. 3 a la Contraloría. Con esta adenda se extenderá el plazo de ejecución del contrato hasta el 18 de julio de 2023.

4.5.4 Actividades Programadas Para el Próximo Período

- Llenado y recirculación de aceite del nuevo T3.
- Finalización de montaje del nuevo T3.
- Pruebas en sitio.
- Obtener aprobación de planos de protecciones y control de 230 y 115 kV.

4.6 Observaciones

- La diferencia entre el porcentaje de avance real y el porcentaje de avance programado se debe a retrasos la ejecución del contrato, ya que se dilató la autorización para desmontar el T2 viejo, que ocupaba la posición donde se colocaría el nuevo T3.

- La Adenda No.1 al contrato en asunto fue refrendada el día 19 de mayo de 2021.
- La Adenda No. 2 al contrato en asunto fue refrendada el día 17 de junio de 2022.
- La Adenda No. 3 inicio el trámite en la Contraloría el 30 de noviembre de 2022.

4.7 Registro Fotográfico

	
<p>Movilización del transformador T3</p>	<p>Transformador T3 en su fundación</p>

5. Montaje, Puesta en Servicio y Obras Civiles de Compensadores Estáticos de Potencia Reactiva (STATCOM) en las subestaciones Panamá II y Llano Sánchez de 230kV.

5.1 Objetivo

El CONTRATISTA se compromete con ETESA a suministrar todos los materiales, todo el equipo y herramientas de construcción y suplir y ejecutar toda la mano de obra, y, en general, todo lo que sea necesario para el montaje, puesta en servicio y obras civiles de compensadores estáticos de potencia reactiva (STATCOM) en las subestaciones Panamá II y Llano Sánchez de 230 kV objeto de este contrato.

NO. CONTRATO	GG-114-2018	
FECHA DE REFRENDO DEL CONTRATO	14 de enero del 2019	
ACTO DE LICITACIÓN PÚBLICA	N°2018-2-78-0-02-PE-010645	
CÓDIGO SINIP	9731.068	9731.080
CÓDIGO ERP ETESA	C-8-S/E-2012-05	C-8-S/E-2012-06-C
JEFE DE PROYECTO	Linnette Real, Maidelyn Rosas	
VALOR ORIGINAL	B/.12,283,600.00	
ANTICIPO (20%)	B/. 2,456,720.00	
VIGENCIA DE CONTRATO	630 días calendario	
FECHA DE LA ORDEN DE PROCEDER	11 de febrero de 2019	
FECHA DE TERMINACIÓN ORIGINAL	31 de mayo del 2021	
NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA	HYOSUNG HEAVY INDUSTRIES CORPORATION	
CANTIDAD DE ADENDAS REFRENDADAS	Dos (2)	
MONTO TOTAL ADENDADO	-	
TIEMPO DE EJECUCIÓN ADENDADO	-	
TOTAL DEL CONTRATO	-	
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	31 de diciembre 2021 + Tiempo de Entrega de Plataformas (211 días)	
PLAZO DE PAGO	75 días calendario	

5.2 Partidas Presupuestarias

No. de Partida	Vigencia	Monto
2.78.1.2.223.05.10.562	2018	B/. 2,456,720.00
2.78.1.2.323.05.10.562	2019	B/. 1,707,797.83
2.78.1.2.393.05.10.562	2020	B/. 4,752,295.15
2.78.1.2.393.05.10.562	2021	B/. 3,366,787.01
2.78.1.2.393.05.10.562	2022	B/. 1,169,884.68

5.3 Fianzas y Pólizas

Fianza y Pólizas	Número	Fecha	Monto	Empresa
Fianza de cumplimiento	No. 070-001-000018497-000000	29/NOV/2022	B/. 6,141,800.00	Cía Internacional de Seguros, S.A.
Fianza de pago	No. 070-001-000018498-000000	29/NOV/2022	B/. 3,070,900.00	Cía Internacional de Seguros, S.A.
Fianza de pago anticipado	No. 070-001-000018499-000000	31/DIC/2021	B/. 2,456,720.00	Cía Internacional de Seguros, S.A.
Póliza todo riesgo Montaje	No. 046-001-000001710-000006	30/NOV/2022	B/. 40,657,311.25	Cía Internacional de Seguros, S.A.
Póliza Respon. Civil General	No. 040-001-000010037-000005	30/NOV/2022	B/. 6,500,000.00	Cía Internacional de Seguros, S.A.

5.4 Cuentas y Adendas

5.4.1 Cuentas del Proyecto

CUADRO CONTROL DE CUENTAS				
N° de Cuenta	Monto de la Factura Fiscal	Fecha entrega a Ventanilla	N° Recibo	Fecha Límite de Pago
Anticipo	B/. 2,456,720.00	13-mar-19	94344	27-may-19
Cuenta No.1	B/. 436,336.33	16-oct-19	98292	30-dic-19
Cuenta No.2	B/. 697,206.74	12-mar-20	98922	30-abr-20
Cuenta No.3	B/. 574,254.76	16-mar-20	98924	30-abr-20
Cuenta No.4	B/. 1,141,918.76	28-jul-20	102163	11-oct-20
Cuenta No.5	B/. 680,890.37	13-nov-20	104153	27-ene-21
Cuenta No.6	B/. 830,456.61	13-nov-20	104155	27-ene-21
Cuenta No.7	B/.402,142.50	06-ene-21	104454	21-mar-21
Cuenta No.8	B/.894,206.94	12-ene-21	104456	30-abr-21
Cuenta No. 9	B/.623,052.79	12-feb-21	104458	30-abr-21
Cuenta No. 10	B/. 179.627.18	31-mar-21	104460	13-jun-21
Cuenta No.11	B/.897,599.14	14-sep-21	109136	27-nov-21
Cuenta No.12	B/.465,932.52	27-oct-21	109963	10-ene-21
Cuenta No.13	B/.552,458.64	09-dic-21	111290	22-feb-21
Cuenta No.14	B/.280,912.04	09-mar-22	111424	22-may-22
GESTIÓN DE CUENTAS				
Valor del contrato:			B/. 12,283,600.00	B/. 12,283,600.00
Montos Adicionales por Adendas:			B/. 0.00	
Cuentas ENTREGADOS:			B/.9,366,369.80	
Monto Pagado:			B/.9,366,369.80	
Saldo del contrato:			B/. 1,169,884.68	

5.4.2 Adendas

No.	MOTIVO DE LA ADENDA	AUMENTO DE DIAS	FECHA DE TERMINACIÓN MODIFICADA	AUMENTO DEL VALOR ORIGINAL	NUEVO VALOR MODIFICADO	PARTIDA PRESUPUESTARIA MEF (AÑO)	CARGO CONTABLE ERP
1	Reasignación y redistribución de las partidas presupuestarias. Homologación de la vigencia con su término de ejecución	N/A	N/A	N/A	N/A	2.78.1.2.223.05.10.562 2.78.1.2.323.05.10.562 2.78.1.2.393.05.10.562	160114 160115
2	Reasignación y redistribución de las partidas presupuestarias. Extensión del término de ejecución y vigencia.	214	31 de diciembre de 2021	N/A	N/A	2.78.1.2.223.05.10.562 2.78.1.2.323.05.10.562 2.78.1.2.393.05.10.562	160114 160115
TOTAL							

5.5 Avance del Proyecto

AVANCE DEL PROYECTO										
ACTIVIDAD	DISEÑO (20%)		OBRA CIVIL (40%)		MONTAJE (30%)		PRUEBAS Y COMISIONADO (10%)		TOTAL	
	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.
S/E Llano Sánchez	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99.5%	100%	99.9%	100%
S/E Panamá II	100%	100%	100%	100%	99.5%	100%	85%	100%	98.3%	100%
TOTAL DEL PROYECTO	100%	100%	100%	100%	99.75%	100%	92.25%	100%	99.1%	100%

5.5.1 Porcentaje de Ejecución Físico

Noventa y nueve por ciento (99%).

5.5.2 Porcentaje de Ejecución Presupuestaria

Setenta y seis por ciento (76%).

5.5.3 Actividades Desarrolladas en este Período

Subestación Llano Sánchez:

- Mantenimiento al sistema de aire acondicionado.
- Revisión de funcionamiento de sistema de enfriamiento por agua.
- Mantenimiento preventivo y llenado del generador de emergencia.
- Colocación de aislante a barras de 22.2kV.
- Puesta en Marcha Definitiva.

Subestación Panamá II:

- Verificación de pendientes del sistema de aire acondicionado.
- Revisión de funcionamiento de sistema de enfriamiento por agua.
- Últimas pruebas en sitio (SAT) de control con CND y revisión de Base de Datos
- Integración del STATCOM con el interruptor 23M12 existente.
- Sincronismo de interruptor 23A12.
- Integración del interruptor 23A12 a la protección diferencial 87B existente.
- Inyecciones primarias con interruptor 23M12.
- Energización de interruptor 23A12 (completa Nave 1).
- Energización de transformador de acople T4 sin carga y transformador de tierra TT4.

5.5.4 Actividades Programadas Para el Próximo Período

Subestación Llano Sánchez:

- No hay actividades programadas

Subestación Panamá II:

- Energización de transformador de servicios auxiliares T14, Energización de patio de 22,2kV, Carga inicial de válvulas STATCOM, Pruebas en línea en modo manual y modo automático del STATCOM, inicio de primeros 30 días de operación continua.

5.6 Observaciones

- Los trabajos de obra civil y montaje a realizarse mediante el contrato GG-114-2018 se han visto retrasados por los efectos de la pandemia COVID-19.

5.7 Registro Fotográfico



	
<p>Puesta en Línea Definitiva de STATCOM</p>	<p>Puesta en Línea Definitiva de STATCOM</p>

6. Montaje, Comisionado, Puesta en Servicio y Obra Civil para los Reactores de 230 Kv, en las Subestaciones Guasquitas y Changuinola

6.1 Objetivo

La instalación de estos bancos de reactores en las subestaciones Changuinola y Guasquitas es con el objetivo de mantenerlos voltajes del sistema dentro de los rangos establecido por la reglamentación en condiciones de demanda mínima del sistema.

NO. CONTRATO	GG-132-2017	
FECHA DE REFRENDO DEL CONTRATO	04 de abril del 2018	
RESOLUCIÓN DE CONSEJO DE GABINETE	Resolución No.121 - 03/10/2017	
CÓDIGO SINIP	9731.067	9731.072
CÓDIGO ERP ETESA	C-8-S/E-2015-15A	C-8-S/E-2015-14A
JEFE DE PROYECTO	Juan Ovalle	
VALOR ORIGINAL	B/. 4,829,762.62	
ANTICIPO (18.69%)	B/. 902,682.63	
VIGENCIA DEL CONTRATO	480 días calendario	
FECHA DE LA ORDEN DE PROCEDER	13 de abril de 2018	
FECHA DE TERMINACIÓN ORIGINAL	06 de agosto del 2019	
NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA	COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A.	
CANTIDAD DE ADENDAS REFRENDADAS	Dos (2)	
MONTO TOTAL ADENDADO	-	
TIEMPO DE EJECUCIÓN ADENDADO	881 días calendario	
TOTAL DEL CONTRATO	-	
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	03 de enero del 2022	
PLAZO DE PAGO	90 días calendario	

6.2 Partidas Presupuestarias

No. de Partida	Vigencia	Monto
2.78.1.2.001.02.94.562 2.78.1.2.391.02.95.562	2017	B/. 902,682.63
2.78.1.2.323.05.10.562	2020	B/. 1,574,259.75
2.78.1.2.223.05.10.562	2021	B/. 2,352,820.24

6.3 Fianzas y Pólizas

Fianza	Número	Fecha	Monto	Empresa
Fianza de cumplimiento	FIAN-15300000023071	03-ene-2022		MAPFRE PANAMÁ, S.A.
Fianza de pago	FIAN-15300000023072	03-ene-2022		MAPFRE PANAMÁ, S.A.
Fianza de pago anticipado	FIAN-15300000023078	03-ene-2022		MAPFRE PANAMÁ, S.A.
Póliza todo riesgo	20300000002791	30-jul-2022		MAPFRE PANAMÁ, S.A.
Póliza Respon. Civil General	20300000002791	01-may-2019		MAPFRE PANAMÁ, S.A.

6.4 Cuentas y Adendas

6.4.1 Cuentas del Proyecto

CUADRO CONTROL DE CUENTAS				
N° de Cuenta	Monto de la Factura Fiscal	Fecha entrega a Ventanilla	N° Recibo	Fecha Límite de Pago
Anticipo	B/.902,682.63	13-abr-18	86994	27-abr-18
Cuenta No.1	B/.280,208.57	17-mar-20	-	8 -jun-2020
Cuenta No.2	B/.236,284.47	17-mar-20	100773	16-abr-20
Cuenta No.3	B/.492,887.59	08-may-20	101338	06-ago-20
Cuenta No.4	B/.72,041.75	30-jun-20	101875	30-jul-20
Cuenta No.5	B/.691,223.92	27-nov-20	104531	24-feb-21
Cuenta No.6	B/. 581,022.73	28-abr-21		27-jul-21
Cuenta No.7	B/.61,896.61	21-jul-21	107969	20-ago-21
Cuenta No.8	B/.374,047.61	24-ago-21	108742	22-nov-21
Cuenta No.9	B/.176,636.76	26-oct-21	109911	24-ene-22
Cuenta No.10	B/.496,379.81	25-oct-21	109848	24-nov-21
Cuenta No.11	B/.79,127.32	07-dic-21	111243	07-mar-22
Cuenta No.12	B/ 190,620.50	6-abr-2022	111486	06-jul-22
Cuenta No.13	B/.359,068.39	6-abr-2022	111482	06-jul-22
GESTIÓN DE CUENTAS				
Valor del contrato:			B/. 4,829,762.62	B/.4,829,762.62
Montos Adicionales por Adendas:			B/. 0.00	
Cuentas ENTREGADAS:			B/. 4,769,714.89	
Saldo del contrato:			B/. 33,047.73	

6.4.2 Adendas

No.	MOTIVO DE LA ADENDA	AUMENTO DE DIAS	FECHA DE TERMINACIÓN MODIFICADA	AUMENTO DEL VALOR ORIGINAL	NUEVO VALOR MODIFICADO	PARTIDA PRESUPUESTARIA MEF	CARGO CONTABLE ERP
1	Extensión del Término de Ejecución del Contrato	321	22 de junio de 2020	N/A	N/A	2.78.1.2.001.02.94.562 2.78.1.2.391.02.95.562 2.78.1.2.223.05.10.562	160228 160229
2	Extensión del Término de Ejecución del Contrato y modificación de la asignación presupuestaria para las vigencias 2017, 2020 y 2021	560	3 de enero de 2022	N/A	N/A	2.78.1.2.001.02.94.562 2.78.1.2.391.02.95.562 2.78.1.2.223.05.10.562 2.78.1.2.393.05.10.562	160228 160229
TOTAL	PLAZO Y VALOR DE CONTRATO INCLUYENDO ESTA MODIFICACIÓN	881	3 de enero de 2022	N/A	N/A	2.78.1.2.001.02.94.562 2.78.1.2.391.02.95.562 2.78.1.2.223.05.10.562 2.78.1.2.393.05.10.562	160228 160229

6.5 Avance del Proyecto

AVANCE DEL PROYECTO		
ACTIVIDAD	Real	Prog.
SE Guasquitas	82.5%	100%
SE Changuinola	99%	100%
TOTAL DEL PROYECTO	91%	100%

6.5.1 Porcentaje de Ejecución Físico

Noventa y un por ciento (91%).

6.5.2 Porcentaje de Ejecución Presupuestaria

Noventa y ocho por ciento (98%).

6.5.3 Actividades Desarrolladas en este Período

Subestación Guasquitas:

- Se realizó visita puntual a la subestación para organizar y almacenar de forma segura los materiales que se encontraban a la intemperie en sitio.
- Se realizó disposición final de desechos que estaban dispersos en sitio. Adicional, se retiraron las pilas de materiales para de esta manera evitar acumulación de agua en su interior.
- Se realizaron resanes en las acometidas construidas en sitio para el sistema de alumbrado en la nave ampliada de la subestación.

Subestación Changuinola:

- Sin trabajos ejecutados
- Se remitieron los planos como construido-revisados para corrección mediante nota 596-2022.

6.5.4 Actividades Programadas Para el Próximo Período

Subestación Guasquitas:

- Revisión de Herramientas y Repuestos de Interruptores de Potencia y Cuchillas Seccionadoras.

Subestación Changuinola:


- No se tienen actividades programadas

6.6 Observaciones

- Los reactores R1 y R2 de la subestación Changuinola, se encuentran en servicio desde marzo de 2022. Estamos recogiendo pendientes
- Se formalizó la documentación para la aprobación del monto de los costos reclamados, y el periodo de prórroga a otorgar. La tercera semana de agosto se someterá para aprobación de Junta Directiva.

6.7 Registro Fotográfico

	
<p>Retiro de Pila de Materiales y Retiro de Desechos Dispersos en Sitio</p>	<p>Organización de Materiales Presentes en Sitio</p>



Resane de Acometidas de Sistema de Alumbrado



Resane de Acometidas de Sistema de Alumbrado

7. Montaje, comisionado, puesta en servicio y obras civiles para los autotransformadores de potencia de las SE Panamá I, SE Llano Sánchez, SE Progreso y SE Mata del Nance.

7.1 Objetivo

Suministro de todos los materiales y equipos electromecánicos requeridos, proveerá todo el equipo y herramientas de construcción, suplirá y ejecutará toda la mano de obra, y en general, hará todo lo necesario, para lograr la realización completa de la Obra, de conformidad con las condiciones y criterios establecidos en estas Especificaciones Técnicas, los términos y condiciones del Contrato y las buenas prácticas de Ingeniería.

NO. CONTRATO	GG-134-2017	
FECHA DE REFRENDO DEL CONTRATO	23 de enero del 2018	
RESOLUCIÓN DE CONSEJO DE GABINETE	N°122 del 03-oct-207	
CÓDIGO SINIP	9731.078 9731.079	9731.087 19897.007
CÓDIGO ERP ETESA	C-8-S/E-2015-01 C-8-S/E-2015-02	C-8-S/E-2015-05 C-8-S/E-2012-12
JEFE DE PROYECTO	Linnette Real, María Núñez	
VALOR ORIGINAL	B/. 4,576,752.92	
ANTICIPO (18.69%)	B/. 815,395.12	
VIGENCIA DEL CONTRATO	360 días calendario	
FECHA DE LA ORDEN DE PROCEDER	05 de marzo de 2018	
FECHA DE TERMINACIÓN ORIGINAL	27 de febrero del 2019	
NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA	COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A.	
CANTIDAD DE ADENDAS REFRENDADAS	Dos (2)	
MONTO TOTAL ADENDADO	-	
TIEMPO DE EJECUCIÓN ADENDADO	846 días calendario	
TOTAL DEL CONTRATO	-	
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	27 de junio del 2020	
PLAZO DE PAGO	90 días calendario	

7.2 Partidas Presupuestarias

No. de Partida	Vigencia	Monto
2.78.1.2.001.02.27.562 2.78.1.2.001.02.28.562 2.78.1.2.001.02.89.562	2017	B/. 855,467.84
2.78.1.2.391.05.10.562	2018	B/. 125,230.46
2.78.1.2.323.05.10.562	2019	B/. 591,869.14
2.78.1.2.223.05.10.562	2020	B/. 218,668.52
2.78.1.2.393.05.10.562	2021	B/. 4,597,188.53
2.78.1.2.393.05.10.562	2022	B/. 1,661,338.68

7.3 Fianzas y Pólizas

Fianza y Pólizas	Número	Fecha	Monto	Empresa
Fianza de Cumplimiento	No. 070-001-000017664-000000 ENDOSO No.3	15/NOV/2022	B/. 3,194,175.89	Cía Internacional de Seguros, S.A.
Fianza de Pago Anticipado	No. 070-001-000017693-000000	30 días posteriores al vencimiento	B/. 855,467.83	Cía Internacional de Seguros, S.A.
Fianza de Pago	No. 070-001-000017665-000000 ENDOSO No.2	180 días calendario a partir de última	B/. 1,597,087.94	Cía Internacional de Seguros, S.A.
Póliza todo riesgo Montaje	21300000000119	01/MAY/2022	B/. 14,429,883.75	MAPFRE PANAMÁ
Póliza Respon. Civil General	203000000002791	21/DIC/2021	B/. 2,000,000.00	MAPFRE PANAMÁ

7.4 Cuentas y Adendas

7.4.1 Cuentas del Proyecto

CUADRO CONTROL DE CUENTAS				
N° de Cuenta	Monto de la Factura Fiscal	Fecha entrega a Ventanilla	N° Recibo	Fecha Límite de Pago
Anticipo	B/. 855,395.12	23-mar-18	86708	23-jun-18
Cuenta n°1	B/. 125,230.46	27-nov-18	92593	21-feb-19
Cuenta n°2	B/. 297,837.11	18-sep-19	97620	17-dic-19
Cuenta n°3	B/. 187,918.54	23-ene-20	98917	21-abr-20
Cuenta n°4	B/.106,113.49	12-mar-20	98919	30-abr-20
Cuenta n°5	B/.218,668.52	25-ene-21	104561	24-abr-21
Cuenta n°6	B/.940,174.79	22-abr22	111577	21-jul-22
Cuenta n°7	B/.920,956.53	22-abr-22	111580	21-jul-22
Cuenta n°8	B/.320,532.85	25-abr-22	111583	24-jul-22
Cuenta n°9	B7. 754,185.68	17-may-22	111574	15-ago-22
GESTIÓN DE CUENTAS				
Valor del contrato:			B/. 4,576,752.92	B/. 6,388,351.77
Montos Adicionales por Adendas:			B/. 1,811,598.85	
Cuentas ENTREGADOS:			B/.2,437,791.47	
Monto Pagado:			B/.1,683,605.79	
Saldo del contrato:			B/.1,661,338.68	

7.4.2 Adendas

No.	MOTIVO DE LA ENMIENDA	AUMENTO DE DIAS	FECHA DE TERMINACIÓN MODIFICADA	AUMENTO DEL VALOR ORIGINAL	NUEVO VALOR MODIFICADO	PARTIDA PRESUPUESTARIA MEF (AÑO)	CARGO CONTABLE ERP
1	Otorgar una extensión de los plazos de ejecución del contrato.	486	27 de junio 2020	N/A	N/A	N/A	N/A
2	Extender los plazos de ejecución del contrato e incrementar el monto total del contrato.	541	20 de diciembre de 2021	B/. 1,811,598.85	B/. 6,388,351.77	2.78.1.2.001.02.27.562, 2.78.1.2.001.02.28.562, 2.78.1.2.001.02.89.562, 2.78.1.2.391.05.10.562, 2.78.1.2.323.05.10.562, 2.78.1.2.223.05.10.562 2.78.1.2.393.05.10.562	160127 160192 160193 160207
TOTAL		1027		B/. 1,811,598.85	B/. 6,388,351.77		

7.5 Avance del Proyecto

AVANCE DEL PROYECTO								
ACTIVIDAD	SUMINISTROS		OBRA CIVIL		MONTAJE		TOTAL	
	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.
S/E Mata de Nance	100%	100%	99%	100%	98%	100%	99%	100%
S/E Progreso	100%	100%	100%	100%	99%	100%	99.7%	100%
S/E Panamá	N/A	N/A	100%	100%	99.5%	100%	99.75%	100%
S/E Llano Sánchez	100%	100%	99%	100%	98%	100%	99%	100%
TOTAL DEL PROYECTO	100%	100%	99%	100%	96%	100%	98%	100%

7.5.1 Porcentaje de Ejecución Físico

Noventa y ocho por ciento (98%).

7.5.2 Porcentaje de Ejecución Presupuestaria

Treinta y ocho por ciento (38%).

7.5.3 Actividades Desarrolladas en este Período

Panamá I

- Se realizó la demolición de la fundación del transformador T2 existente.

Llano Sánchez

- El contratista culminará con la demolición del vigaducto de 34.5kV del transformador T2 existente y los soportes asociados

S/E Mata de Nance

- No se realizaron trabajos en esta subestación debido a la cancelación de libranzas de energización por parte del CND.

S/E Progreso

- No se realizaron actividades.

7.5.4 Actividades Programadas Para el Próximo Período

Panamá I

- Se realizó la demolición de la fundación del transformador T2 existente.

Llano Sánchez

- El contratista culminará con la demolición del vigaducto de 34.5kV del transformador T2 existente y los soportes asociados.

S/E Mata de Nance

- Energización del T1 en el arreglo de conexión definitiva.

S/E Progreso

- Organización de tanques de aceite de repuesto.
- Suministro e instalación de sensor pendiente para el sistema de monitoreo del T1.

7.6 Observaciones

En julio de 2022 se firmó entre ETESA y el contratista la Adenda No. 3 al contrato No. GG-134-2017, para extender el plazo de ejecución del contrato hasta el 15 de noviembre de 2022.

7.7 Registro Fotográfico

8. Suministro de Equipos Principales para Proyecto de Reactores de 230 kV en las Subestaciones de Guasquitas y Changuinola.

8.1 Objetivo

Realizar la ingeniería, el suministro de todos los materiales y equipos electromecánicos requeridos, proveerá todo el equipo y herramientas de construcción, suplirá y ejecutará toda la mano de obra, y en general, hará todo lo necesario, para lograr la realización completa del objeto del Contrato, de conformidad con las condiciones y criterios establecidos en estas Especificaciones Técnicas, los términos y condiciones del Contrato y las buenas prácticas de Ingeniería

NO. CONTRATO	GG-069-2017	
FECHA DE REFRENDO DEL CONTRATO	01 de septiembre del 2017	
ACTO DE LICITACIÓN PÚBLICA	2016-2-78-0-99-LP-007068	
CÓDIGO SINIP	9731.067	9731.072
CÓDIGO ERP ETESA	C-8-S/E-2015-15A	C-8-S/E-2015-14A
JEFE DE PROYECTO	Juan Ovalle	
VALOR ORIGINAL	B/. 3,895,409.78	
ANTICIPO	NO APLICA	
VIGENCIA DEL CONTRATO	220 días calendario	
FECHA DE LA ORDEN DE PROCEDER	01 de febrero de 2018	
FECHA DE TERMINACIÓN ORIGINAL	09 de septiembre del 2018	
NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA	COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A.	
CANTIDAD DE ADENDAS REFRENDADAS	Dos (2)	
MONTO TOTAL ADENDADO	B/. 276,087.64	
TIEMPO DE EJECUCIÓN ADENDADO	195 días calendario	
TOTAL DEL CONTRATO	B/. 4,171,497.42	
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	23 de marzo del 2019	
PLAZO DE PAGO	300 días calendario	

8.2 Partidas Presupuestarias

No. de Partida	Vigencia	Monto
----------------	----------	-------

2.78.1.2.323.05.10.562	2019	B/. 3,351,251.66
2.78.1.2.393.05.10.562	2021	B/. 820,245.76

8.3 Fianzas y Pólizas

Fianza	Número	Fecha	Monto	Empresa
Fianza de cumplimiento	FIAN-15300000019438	09-mar-2017		CIA. INTERNACIONAL DE SEGUROS, S.A.
Póliza Respon. Civil General	2030000002791	-		MAPFRE PANAMÁ S.A.

8.4 Cuentas y Adendas

8.4.1 Cuentas del Proyecto

CUADRO CONTROL DE CUENTAS				
N° de Cuenta	Monto de la Factura Fiscal	Fecha entrega a Ventanilla	N° Recibo	Fecha Límite de Pago
Cuenta n°1	B/. 127,887.67	19-mar-19	86708	18-mar-20
Cuenta n°2	B/. 3,223,363.99	22-abr-19	92593	16-feb-20
Cuenta n°3	B/. 315,320.66	23-jul-21	108042	22-ago-21
Cuenta n°4	B/. 83,827.57	07-dic-21	111245	03-oct-22
Cuenta n°5	B/. 271,374.68	06-abr-22	111484	06-may-22
GESTIÓN DE CUENTAS				
Valor del contrato:			B/. 3,895,409.78	B/. 4,171,497.42
Montos Adicionales por Adendas:			B/. 276,087.64	
Cuentas ENTREGADOS:			B/. 3,750,399.89	
Saldo del contrato:			B/. 149,722.85	

8.4.2 Adendas

-----	Monto Original / Anterior	Fecha Orden de Proceder	Fecha de Culminación Anterior	Autorización de Adenda por GG	Refrendo Contraloría	Monto total de Adenda	Tiempo Adicional	Fecha Nueva de Culminación
Adenda n°1	B/. 3,895,409.78	01/02/2018	09/09/2018	13/09/2018	12/12/2018	-	195	23/03/2019
Adenda n°2	B/. 3,895,409.78	01/02/2018	23/03/2019	EN TRAMITE		B/. 276,087.64	1017	03/01/2022
TOTAL	B/. 4,171,497.42	01/02/2018	03/01/2022			B/. 4,171,497.42	1432	

8.5 Avance del Proyecto

AVANCE DEL PROYECTO		
ACTIVIDAD	SUMINISTRO	
	Real	Prog.
SE Guasquitas	90%	100%
SE Changuinola	100%	100%
TOTAL DEL PROYECTO	95%	100%

8.5.1 Porcentaje de Ejecución Físico

Noventa y cinco por ciento (95%).

8.5.2 Porcentaje de Ejecución Presupuestaria

Ochenta y nueve por ciento (89%).

8.5.3 Actividades Desarrolladas en este Período

Se pusieron en servicio los equipos suministrados para la Subestación Changuinola. Se Formalizó la inspección de la cuenta No.5 para el pago del 10% del valor total de algunos equipos incluidos en la Adenda 2 o de los equipos suministrados como parte del alcance inicial establecido para el contrato.

8.5.4 Actividades Programadas Para el Próximo Período

Ninguno. Queda pendiente el pago del 10% del valor total de los equipos suministrados para la Subestación Guasquitas, el cual incluye algunos equipos incluidos en la Adenda 2 o de los equipos suministrados como parte del alcance inicial establecido para el contrato.

8.6 Observaciones

Actualmente se encuentra en revisión el tiempo de prórroga solicitado por el Contratista que será incluido en la Adenda No.3 al Contrato GG-132-2017. Una vez definido este plazo, se procederá con la gestión de una nueva adenda al Contrato GG-069-2017.

8.7 Registro Fotográfico

- No presenta registro fotográfico en este periodo.

9. Suministro de 4 Autotransformadores de Potencia MDN-PRO-LLS-PMA.

9.1 Objetivo

Suministro de un Autotransformador de Potencia de 230/115/34.5 kV, 100/80/60 MVA, en la Subestación Mata de Nance para reemplazar el T1; un autotransformador de Potencia de 230/115/34.5 kV, 100/80/60 MVA, en SE Progreso para reemplazar el T1; un Autotransformador de Potencia de 230/115/13.8 kV, 105/140/175 MVA, en SE Panamá para reemplazar el T2; y un Autotransformador de Potencia de 230/115/34.5 kV, 100/80/60 MVA, en la SE Llano Sánchez para reemplazar el T2.

NO. CONTRATO	GG-069-2016	
FECHA DE REFRENDO DEL CONTRATO	noviembre del 2016	
ACTO DE LICITACIÓN PÚBLICA	2015-2-78-0-99-LP-006212	
CÓDIGO SINIP	9731.078 9731.079	9731.087 19897.007
CÓDIGO ERP ETESA	C-8-S/E-2015-01 C-8-S/E-2015-02	C-8-S/E-2015-05 C-8-S/E-2012-12
JEFE DE PROYECTO	Linnette Real	
VALOR ORIGINAL	B/. 10,542,849.99	
ANTICIPO	NO APLICA	
VIGENCIA DEL CONTRATO	840 días calendario	
FECHA DE LA ORDEN DE PROCEDER	03 de enero del 2017	
FECHA DE TERMINACIÓN ORIGINAL	22 de abril del 2019	
NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA	COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A.	
CANTIDAD DE ADENDAS REFRENDADAS	Dos (2)	
MONTO TOTAL ADENDADO	B/. 3,003,903.17	
TIEMPO DE EJECUCIÓN ADENDADO	1203 días calendario	
TOTAL DEL CONTRATO	B/. 13,546,753.16	
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	07 de agosto del 2022	
PLAZO DE PAGO	120 días calendario	

9.2 Partidas Presupuestarias

No. de Partida	Vigencia	Monto
2.78.1.2.393.05.10.562.	2018	B/. 9,488,564.98
2.78.1.2.223.05.10.562	2020	B/. 1,542,025.81
2.78.1.2.223.05.10.562	2021	B/. 2,516,162.37
2.78.1.2.393.05.10.562	2022	B/. 1,209,851.61

9.3 Fianzas y Pólizas

Fianza y Pólizas	Número	Fecha	Monto	Empresa
Fianza de cumplimiento	No. 071-001-000060804-000000	10/DIC/2021	B/. 2,288,376.46	Cía Internacional de Seguros, S.A.
Póliza de Seguro de Transporte	MDABDD1F002	Embarque de cada Tx	PRO 2.710.717.56 USD LLS 2.710.717.56 USD MDN 2.708.504.39 USD PMA 2.708.504.39 USD	LIBERTY SPECIALTY MARKETS
Póliza Respon. Civil General	20300000002791	21/DIC/2021	B/. 2,000,000.00	MAPFRE PANAMÁ

9.4 Cuentas y Adendas

9.4.1 Cuentas del Proyecto

CUADRO CONTROL DE CUENTAS				
N° de Cuenta	Monto de la Factura Fiscal	Fecha entrega a Ventanilla	N° Recibo	Fecha Límite de Pago
Cuenta n°1	B/. 4,746,220.01	03-sep-18	90255	01-ene-19
Cuenta n°2	B/. 4,742,344.97	23-oct-18	91536	20-feb-19
Cuenta n°3	B/. 447,079.71	28-ene-21	104559	30-abr-21
Cuenta n°4	B/. 122.004.58	07-may-21	106801	04-sep-21
Cuenta No.5	B/. 359,769.13	17-ago-21	108560	12-dic-21
Cuenta No.6	B/. 787,823.38	05-oct-21	109472	02-feb-22
Cuenta No.7	B/. 139,399.87	09-feb-21	111419	09-jun-22
Cuenta No. 8	B/. 992,259.90	11-abr-2022	111412	9-ago-2022
GESTIÓN DE CUENTAS				
Valor del contrato:			B/. 10,542,849.99	B/. 13,546,753.16
Montos Adicionales por Adendas:			B/. 3,003,903.17	
Cuentas ENTREGADOS:			B/. 11,344,641.65	
Saldo del contrato:			B/. B/.1,209,851.61	

9.4.2 Adendas

No.	MOTIVO DE LA ENMIENDA	AUMENTO DE DIAS	FECHA DE TERMINACIÓN MODIFICADA	AUMENTO DEL VALOR ORIGINAL	NUEVO VALOR MODIFICADO	PARTIDA PRESUPUESTARIA MEF (AÑO)	CARGO CONTABLE ERP
1	Reasignación de las partidas presupuestarias y extensión de los plazos de ejecución.	90 días calendario	21 de julio de 2019	B/. 0.00	B/. 10,542,849.99	2.78.1.2.393. 05.10.562	160127 160192 160193 160207
2	Reasignación de las partidas presupuestarias, inclusión de costos adicionales, extensión de los plazos de ejecución y vigencia.	1113 días calendario	07 de agosto de 2022	B/. 3,003,903.17	B/. 13,546,753.16	2.78.1.2.391. 05.10.562 2.78.1.2.223. 05.10.562	160127 160192 160193 160207
TOTAL	Cambio en partidas, aumento de plazo de ejecución y vigencia	1203 días calendario	07 de agosto de 2022	B/. 3,003,903.17	B/. 13,546,753.16		160127 160192 160193 160207

9.5 Avance del Proyecto

AVANCE DEL PROYECTO								
ACTIVIDAD	SUMINISTROS		OBRA CIVIL		MONTAJE		TOTAL	
	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.
S/E Mata de Nance	100%	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	100%
S/E Progreso	100%	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	100%
S/E Panamá	99%	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	99%	100%
S/E Llano Sánchez	99%	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	99%	100%
TOTAL	99%	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	99%	100%

9.5.1 Porcentaje de Ejecución Físico

Noventa y ocho por ciento (99%).

9.5.2 Porcentaje de Ejecución Presupuestaria

Ochenta y dos por ciento (82%).

Nota: Este porcentaje ha sido modificado, de acuerdo con los montos adicionales refrendados en la Adenda No.2

9.5.3 Actividades Desarrolladas en este Período

S/E Mata de Nance

- No se realizaron actividades

S/E Progreso

- No se realizaron actividades

S/E Llano Sánchez

- No se realizaron actividades

S/E Panamá I

- No se realizaron actividades

9.5.4 Actividades Programadas Para el Próximo Período

S/E Mata de Nance

- No hay actividades programadas.

S/E Progreso

- No hay actividades programadas.

S/E Llano Sánchez

- No hay actividades programadas.

S/E Panamá I

- No hay actividades programadas.

9.6 Observaciones

- Para completar el alcance cubierto por este contrato, se deben realizar todos los trabajos de obras civiles y montaje cubiertos por otro contrato (GG-134-2017), el cual se ha visto retrasado por los efectos de la pandemia COVID-19.

9.7 Registro Fotográfico

- No hay registro fotográfico

10. Suministro de equipos, materiales y servicios de compensadores estáticos de potencia reactiva (SVC/STATCOM) en las SE Panamá II y SE Llano Sánchez de 230kV.

10.1 Objetivo

Suministro de equipos, materiales y servicios de compensadores estáticos de potencia reactiva (SVC/STATCOM) en las Subestaciones de Panamá II y Llano Sánchez de 230 kV.

NO. CONTRATO	GG-037-2016	
FECHA DE REFRENDO DEL CONTRATO	13 de febrero del 2017	
ACTO DE LICITACIÓN PÚBLICA	2015-2-78-0-99-LP-006214	
CÓDIGO SINIP	9731.068	9731.080
CÓDIGO ERP ETESA	C-8-S/E-2012-05	
JEFE DE PROYECTO	Linnette Real	
VALOR ORIGINAL	B/. 28,373,711.25	
ANTICIPO	NO APLICA	
VIGENCIA DEL CONTRATO	630 días calendario	
FECHA DE LA ORDEN DE PROCEDER	20 de marzo del 2017	
FECHA DE TERMINACIÓN ORIGINAL	10 de diciembre del 2018	
NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA	VIMAC, S.A. – HYOSUNG CORP.	
CANTIDAD DE ADENDAS REFRENDADAS	Cuatro (4)	
MONTO TOTAL ADENDADO	B/. 1,479,431.25	
TIEMPO DE EJECUCIÓN ADENDADO	1680 días calendarios	
TOTAL DEL CONTRATO	B/. 29,853,142.50	
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	24 de octubre del 2021	
PLAZO DE PAGO	120 días calendario	

10.2 Partidas Presupuestarias

No. de Partida	Vigencia	Monto
2.78.1.2.223.05.10.562 2.78.1.2.391.05.10.562	2018	B/.23,947,030.47
2.78.1.2.223.05.10.562	2020	B/.578,128.47
2.78.1.2.393.05.10.562	2021	B/.1,641,727.82
2.78.1.2.393.05.10.562	2022	B/. 241,156.92

10.3 Fianzas y Pólizas

Fianza	Número	Fecha	Monto	Empresa
Fianza de cumplimiento	No. 5630GAB160110001	03/04/2023		KEB Hana Bank
Fianza de pago	No. 5630GAB160110002		180 días a partir de recibo a satisfacción de la obra	KEB Hana Bank
Póliza todo riesgo Montaje	Es un contrato de Suministro.	Es un contrato de Suministro.	Es un contrato de Suministro.	Es un contrato de Suministro.

10.4 Cuentas y Adendas

10.4.1 Cuentas del Proyecto

CUADRO CONTROL DE CUENTAS				
N° de Cuenta	Monto de la Factura Fiscal	Fecha entrega a Ventanilla	N° Recibo	Fecha Límite de Pago
Cuenta n°1	B/. 2,971,901.79	10-ene-19	93060	09-may-19
Cuenta n°2	B/. 13,217,445.78	10-ene-19	93062	09-may-19
Cuenta n°3	B/. 7,757,682.90	25-feb-19	93064	24-jun-19
Cuenta n°4	B/. 578,128.47	13-nov-20	104140	13-mar-21
Cuenta n°5	B/. 1,641,727.82	25-ago-21	108800	22-dic-21
Cuenta n°6	B/. 403,542.59	30-SEP-2022		27-ENE-2023
GESTIÓN DE CUENTAS				
Valor del contrato:			B/. 28,373,711.25	B/. 29,853,142.50
Montos Adicionales por Adendas:			B/. 1,479,431.25	
Cuentas ENTREGADOS:			B/. 26,166,886.76	
Monto Pagado:			B/. 26,166,886.76	
Saldo del contrato:			B/. 3,282,713.15	

10.4.2 Adendas

No.	MOTIVO DE LA ENMIENDA	AUMENTO DE DIAS	FECHA DE TERMINACIÓN MODIFICADA	AUMENTO DEL VALOR ORIGINAL	NUEVO VALOR MODIFICADO	PARTIDA PRESUPUESTARIA MEF (AÑO)	CARGO CONTABLE ERP
1	Actualizar la información del Contratista (HYOSUNG HEAVY INDUSTRIES CORPORATION), y otorgar una extensión de los plazos de ejecución del contrato.	360 días	4 de diciembre de 2019	B/0.00	B/. 28, 373,711.25	N/A	N/A
2	Aprobar prórroga al Tiempo de Ejecución y a la Vigencia, y redistribuir los fondos del contrato en las	510 días	27 de abril de 2021	B/0.00	B/. 28, 373,711.25	2.78.1.2.391.05.10.562 (2018) 2.78.1.2.223.05.10.562 (2020)	160114 160115

	vigencias fiscales 2018 y 2020.						
3	Reasignar los fondos del contrato en las vigencias fiscales 2018, 2020 y 2021; incluir costos adicionales y para aprobar prórroga de 180 días calendarios al Tiempo de Ejecución y a la Vigencia	180 días	27 de abril de 2021	B/.1,479,431.25	B/. 29, 853,142.50	2.78.1.2.223.05.10.562 2.78.1.2.391.05.10.562 2.78.1.2.393.05.10.562	160114 160115
4	Reasignar y redistribuir las partidas presupuestarias, y extender los plazos de ejecución y vigencia del contrato.	340 días	29 de septiembre de 2022	B/0.00	B/. 29, 853,142.50	2.78.1.2.223.05.10.562 2.78.1.2.391.05.10.562 2.78.1.2.393.05.10.562	160114 160115
TOTAL		1390 días		B/.1,479,431.25	B/. 29, 853,142.50		

10.5 Avance del Proyecto

AVANCE DEL PROYECTO								
ACTIVIDAD	SUMINISTROS		OBRA CIVIL		MONTAJE		TOTAL	
	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.
S/E Panamá II	97.5%	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	97.5%	100%
S/E Llano Sánchez	99%	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	99%	100%
TOTAL	98%	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	98.5%	100%

10.5.1 Porcentaje de Ejecución Físico

Noventa y ocho por ciento (98.5%).

10.5.2 Porcentaje de Ejecución Presupuestaria

Ochenta y siete por ciento (87%)

10.5.3 Actividades Desarrolladas en este Período

- En la subestación Llano Sánchez, se realizó la puesta en línea definitiva del STATCOM.
- En la subestación Panamá II, especialistas de fábrica supervisaron las últimas SAT de protecciones y control y la energización del transformador de acople T4.

10.5.4 Actividades Programadas Para el Próximo Período

- En la subestación Panamá II, se tiene programado realizar las pruebas en línea del STATCOM e iniciar con los primeros 30 días de operación continua.

10.6 Observaciones

- La culminación de este contrato depende del desarrollo de los trabajos de obra civil y montaje a realizarse mediante el contrato GG-114-2018, el cual se ha visto retrasado por los efectos de la pandemia COVID-19.

10.7 Registro Fotográfico

11. “Montaje, Comisionado, Puesta en Servicio y Obras para el Autotransformador T2 de Subestación Changuinola”

11.1 Objetivos

La adición de un segundo autotransformador en la Subestación Changuinola con igual capacidad que el autotransformador T1 existente, es de crucial importancia para asegurar el suministro de energía a los usuarios en el área de Bocas del Toro (Changuinola) y para garantizar la transmisión de la generación proveniente de la central hidroeléctrica actualmente conectada.

NO. CONTRATO	GG-107-2020	
FECHA DE REFRENDO DEL CONTRATO	8 DE MARZO 2021	
ACTO DE LICITACIÓN PÚBLICA	2020-2-78-0-01-Lv011955	
CÓDIGO SINIP	009731.053	
CÓDIGO ERP ETESA	C-8-S/E-2017-01	
JEFE DE PROYECTO	Elizabeth Prado	
VALOR ORIGINAL	B/. 4,250,459.14	
ANTICIPO (10%)	No aplica	
VIGENCIA DEL CONTRATO	720 días calendario	
FECHA DE LA ORDEN DE PROCEDER	19 DE ABRIL 2021	
FECHA DE TERMINACIÓN ORIGINAL	13 DE AGOSTO DE 2022	
NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA	COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS S.A.	
CANTIDAD DE ADENDAS REFRENDADAS	-	
MONTO TOTAL ADENDADO	-	
TIEMPO DE EJECUCIÓN ADENDADO	-	
TOTAL DEL CONTRATO	B/. 4,250,459.14	
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	-	
PLAZO DE PAGO	540 días calendario	

11.2 Partidas Presupuestarias

No. de Partida	Vigencia	Monto
2.78.1.2.393.05.10.562	2021	642,000.00
2.78.1.2.393.05.10.562	2022	B/.3,608,459.14

11.3 Fianzas y Pólizas

Fianza de cumplimiento	070-001-000021547-000000 Cía.	8-abr-23	2,125,229.57	Cía. Internacional de Seguros, S.A
Fianza de pago	070-001-000021548-000000 Cía.	8-abr-23	1,062,614.79	Cía. Internacional de Seguros, S.A
Póliza responsabilidad Civil	RECI-20300000002791	No ha sido aprobada	No ha sido aprobada	MAPFRE PANAMA
Póliza todo riesgo Montaje	TEAR-210000000170	No ha sido aprobada	No ha sido aprobada	MAPFRE PANAMA

11.4 Cuentas y Adendas

11.4.1 Cuentas de la Orden de Compra

CUADRO CONTROL DE CUENTAS				
N° de Cuenta	Monto de la Factura Fiscal	Fecha entrega a Ventanilla	N° Recibo	Fecha Límite de Pago
Cuenta n° 1	B/.39,873.72	06-abr-22	111488	06-may-22
GESTIÓN DE CUENTAS				
Valor del contrato:			B/. 4,250,459.14	B/. 4,250,459.14
Montos Adicionales por Adendas:			-	
Cuentas ENTREGADOS:			B/.39,873.72	
Saldo del contrato:			B/. 4,210,585.42	

11.4.2 Adendas

No.	MOTIVO DE LA ADENDA	AUMENTO DE DIAS	FECHA DE TERMINACIÓN MODIFICADA	AUMENTO DEL VALOR ORIGINAL	NUEVO VALOR MODIFICADO	PARTIDA PRESUPUESTARIA MEF	CARGO CONTABLE ERP
TOTAL	PLAZO Y VALOR DE CONTRATO INCLUYENDO ESTA MODIFICACIÓN						

11.5 Avance de la supervisión de proyecto

AVANCE DEL PROYECTO								
ACTIVIDAD	SUMINISTRO		OBRA CIVIL		MONTAJE		TOTAL	
	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.
SUBESTACION	24%	92%	7%	88%	0%	10%	27%	86%
TOTAL DEL PROYECTO	24%	92%	7%	88%	0%	10%	27%	86%

11.5.1 Porcentaje de Avance de Supervisión

Veintisiete por ciento (27%).

11.5.2 Porcentaje de Ejecución Presupuestaria

Uno por ciento (1%).

11.5.3 Actividades Inspeccionadas en este Período

- Los interruptores de potencia tanque muerto de 34.5 Kv y el interruptor de potencia tanque vivo 230 Kv fueron ubicados en la galera techada.
- Las calefacciones de los interruptores de potencia fueron conectadas.
- Se realizó el izaje de los transformadores de potencial

11.5.4 Actividades para el próximo Período

- Entrega de los repuestos de interruptores de potencia tanque vivo y tanque muerto.

11.6 Observaciones

- No se presentaron observaciones en este periodo.

11.7 Registro Fotográfico

- No presenta Registro fotográfico en este periodo.

ÓRDENES DE COMPRA

12. Supervisión de Montaje de los STATCOM de las Subestaciones Llano Sánchez y Panamá II.

12.1 Objetivo

El objeto de este Contrato consiste en la presentación de los servicios para llevar a cabo la inspección de los trabajos de montaje electromecánico y puesta en servicio de las obras relacionadas con el Contrato Principal de "Montaje, puesta en servicio y obras civiles de Compensadores Estáticos de Potencia Reactiva (SVC/STATCOM) en las Subestaciones Panamá II y Llano Sánchez de 230kV, con el fin de asegurar que los bienes, obras y servicios contratados sean entregados y ejecutados dentro del plazo, calidad y presupuesto establecido en el Contrato Principal.

NO. ORDEN DE COMPRA	O/C 41126	
FECHA DE REFRENDO DE SOLICITUD	21 de octubre del 2020	
ACTO DE LICITACIÓN PÚBLICA	ETESA C MAYOR – 2020 – 4	
CÓDIGO SINIP	9731.068	9731.080
CÓDIGO ERP ETESA	C-8-S/E-2012-05	C-8-S/E-2012-06-C
JEFE DE PROYECTO	Gilberto García	
VALOR ORIGINAL	B/. 780,000.01	
ANTICIPO (10%)	NO APLICA	
VIGENCIA DEL CONTRATO	360 días calendario	
FECHA DE LA ORDEN DE PROCEDER	18 de enero del 2021	
FECHA DE TERMINACIÓN ORIGINAL	13 de enero del 2022	
NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA	Soluciones en Recursos Humanos, S.A./Consortio Engiconsult	
CANTIDAD DE ADENDAS REFRENDADAS	-	
MONTO TOTAL ADENDADO	-	
TIEMPO DE EJECUCIÓN ADENDADO	-	
TOTAL DEL CONTRATO	-	
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	-	
PLAZO DE PAGO	30 días calendario	

12.2 Partidas Presupuestarias

No. de Partida	Vigencia	Monto
2.78.1.2.391.05.10.562	2021	B/. 780,000.01

12.3 Fianzas y Pólizas

Fianza	Número	Fecha	Empresa
Fianza de Cumplimiento	FI-101019	28-ene-2022	SEGUROS SURAMERICANA, S.A.
Póliza de Responsabilidad Civil Profesional	040-001-000010945	28-ene-2022	Cía. Internacional de Seguros, S.A.

12.4 Cuentas y Adendas

12.4.1 Cuentas de la Orden de Compra

CUADRO CONTROL DE CUENTAS				
N° de Cuenta	Monto de la Factura Fiscal	Fecha entrega a Ventanilla	N° Recibo	Fecha Límite de Pago
Cuenta No.1	B/.195,000.00	04-mar-21	105862	04-abr-21
Cuenta No. 2	B/.140,400.00	29-mar-21		29-abr-21
Cuenta No. 3	B/.195,000.00	11/03/2021	105862	10/04/2021
Cuenta No. 4	B/.140.400.00			
Cuenta No. 5	B/.54,444.00	13/08/2021	108452	12/09/2021
Cuenta No. 6	B/.64,974.00			
Cuenta No. 7	B/.64,974.00	24/09/201	109327	24/10/2021
Cuenta No. 8	B/.64,974.00	16/10/2021	109885	25/11/2021
Cuenta No. 9	B/.65,286.01	10/03/2022	112253	09/04/2022
GESTIÓN DE CUENTAS				
Valor del contrato:			B/.64,974.00	B/.64,974.00
Montos Adicionales por Adendas:			B/. 0.00	
Cuentas ENTREGADO:			B/. 714,714.00	
Cuentas por Pagar:			B/. 0.00	
Saldo del contrato:			B/.0.00	

12.4.2 Adendas

-----	Monto Original / Anterior	Fecha Orden de Proceder	Fecha de Culminación Anterior	Autorización de Adenda por GG	Refrendo Contraloría	Monto total de Adenda	Tiempo Adicional	Fecha Nueva de Culminación
				/	/			/

Nota:

12.5 Avance de la Supervisión del Proyecto

AVANCE DEL PROYECTO				
ACTIVIDAD	INSPECCIÓN		TOTAL	
	Real	Prog.	Real	Prog.
SE Llano Sánchez	95%	100%	95%	95%
SE Panamá II	95%	100%	95%	95%
TOTAL DEL PROYECTO	95%	100%	95%	95%

12.5.1 Porcentaje de Avance de Supervisión

Noventa por ciento (95%).

12.5.2 Porcentaje de Ejecución Presupuestaria

Cien por ciento (100%).

12.5.3 Actividades Inspeccionadas en este Período

Subestación Llano Sánchez:

- No hubo actividad

Subestación Panamá II:

- Se hicieron pruebas de comisionado

12.5.4 Actividades para el próximo Período

Subestación Llano Sánchez:

- Se espera la energización.

Subestación Panamá II:

- Se espera la energización

12.6 Observaciones

- No presenta observaciones durante este periodo.

12.7 Registro Fotográfico

- No hay registro fotográfico.

11 Diseño y construcción de la estabilización de talud para sitio de las torres 28 y 75 Línea de Transmisión Guasquitas, Fortuna-Veladero, Cañazas

12.1 Objetivo

Realizar los estudios, diseños y construcción de las obras necesarias para la estabilización de taludes de las Torres 28 y 75 L/T 230kV 20A/29 , que se vieron afectados por los Huracanes Iota y Eta.

NO. ORDEN DE COMPRA	O/C 41743
FECHA DE REFRENDO DE SOLICITUD	22 de marzo del 2021
ACTO DE LICITACIÓN PÚBLICA	ETESA-CMAYOR 2020 32
CÓDIGO SINIP	
CÓDIGO ERP ETESA	
JEFE DE PROYECTO	SANTIAGO MOLINAR
VALOR ORIGINAL	B/. 281,100.68
ANTICIPO (10%)	NO APLICA
VIGENCIA DEL CONTRATO	360 días calendario
FECHA DE LA ORDEN DE PROCEDER	-
FECHA DE TERMINACIÓN ORIGINAL	-
NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA	CORPORACION BETA, S.A.
CANTIDAD DE ADENDAS REFRENDADAS	NO APLICA
MONTO TOTAL ADENDADO	NO APLICA
TIEMPO DE EJECUCIÓN ADENDADO	NO APLICA
TOTAL DEL CONTRATO	B/. 281,100.68
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	-
PLAZO DE PAGO	60 días calendario

12.2 Partidas Presupuestarias

No. de Partida	Vigencia	Monto
2.78.1.2.393.03.30.562	2021	B/. 281,100.68

12.3 Cuentas y Adendas

12.3.1 Cuentas de la Orden de Compra

CUADRO CONTROL DE CUENTAS						
N° de Cuenta	Monto de la Factura Fiscal	Fecha entrega a Ventanilla	N° Recibo	Fecha Límite de Pago	Estatus	Observaciones
GESTIÓN DE CUENTAS						
Valor del contrato:				B/. 281.100.68	B/. 281,100.68	
Montos Adicionales por Adendas:				-		
Cuentas ENTREGADOS:				-		
Saldo del contrato:				B/. 281,100.68		

12.3.2 Adendas

-----	Monto Original / Anterior	Fecha Orden de Proceder	Fecha de Culminación Anterior	Autorización de Adenda por GG	Refrendo Contraloría	Monto total de Adenda	Tiempo Adicional	Fecha Nueva de Culminación

12.4 Avance de la Supervisión del Proyecto

AVANCE DEL PROYECTO				
ACTIVIDAD	INSPECCIÓN			
	Real	Prog.		
Torre # 28	10%	10%		
Torre # 75	0%	10%		
TOTAL DEL PROYECTO	5%	10%		

12.4.1 Porcentaje de Avance de Supervisión

Cero por ciento (5%).

12.4.2 Porcentaje de Ejecución Presupuestaria

Cero por ciento (0%).

12.4.3 Actividades Inspeccionadas en este Período

- Se realizó una gira a campo con el contratista para determinar las medidas para la estabilización de los taludes.

12.4.4 Actividades Inspeccionadas en este Período

- Iniciar los trabajos en campo en la torre #28 y de poder ingresar a la torre #75, se realizará los trabajos de estudios y diseños.

12.5 Observaciones

- En la torre #75, a la fecha no se puede ingresar porque el propietario no lo permite.

12.6 Registro Fotográfico

- No presenta Registro fotográfico en este periodo.

13 Construcción de la estabilización de talud para el sitio de las torres 36 y 37 de la línea de transmisión 230 kv 20a/29 Guasquitas- Cañazas / Fortuna – Esperanza

13.1 Objetivo

Construcción de la estabilización de talud para el sitio de las torres 36 y 37 de la línea de transmisión 230 kv 20a/29 Guasquitas- Cañazas / Fortuna – Esperanza, que se vieron afectados por los Huracanes Iota y Eta.

NO. ORDEN DE COMPRA	O/C 41712
FECHA DE REFRENDO DE SOLICITUD	20 de septiembre del 2021
ACTO DE LICITACIÓN PÚBLICA	ETESA-CMAYOR 2020 32
CÓDIGO SINIP	
CÓDIGO ERP ETESA	
JEFE DE PROYECTO	SANTIAGO MOLINAR
VALOR ORIGINAL	B/. 334,873.95
ANTICIPO (10%)	NO APLICA
VIGENCIA DEL CONTRATO	240 días calendario
FECHA DE LA ORDEN DE PROCEDER	8 de noviembre de 2021
FECHA DE TERMINACIÓN ORIGINAL	6 de julio de 2021
NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA	CORPORACION BETA, S.A.
CANTIDAD DE ADENDAS REFRENDADAS	NO APLICA
MONTO TOTAL ADENDADO	NO APLICA
TIEMPO DE EJECUCIÓN ADENDADO	NO APLICA
TOTAL DEL CONTRATO	B/. 334,873.95
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	-
PLAZO DE PAGO	60 días calendario

13.2 Partidas Presupuestarias

No. de Partida	Vigencia	Monto
2.78.1.2.393.03.30.562	2021	B/. 334,873.95

13.3 Fianzas y Pólizas

Fianza	Número	Fecha	Empresa
Fianza de cumplimiento	05-01-32211-0	18 de enero de 2022	Aliado de Seguros
Póliza de accidente personales	14-01-0034138	27 de mayo 2023	Aliado de Seguros
Póliza de seguro de todo riesgo	18-04-0035788	1 de diciembre 2022	Aliado de Seguros
Póliza de responsabilidad civil	06-01-0035785	1 de diciembre 2022	Aliado de Seguros

13.4 Cuentas y Adendas

13.4.1 Cuentas de la Orden de Compra

CUADRO CONTROL DE CUENTAS						
N° de Cuenta	Monto de la Factura Fiscal	Fecha entrega a Ventanilla	N° Recibo	Fecha Límite de Pago	Estatus	Observaciones
GESTIÓN DE CUENTAS						
Valor del contrato:				B/. 334,873.95	B/. 334,873.95	
Montos Adicionales por Adendas:				-		
Cuentas ENTREGADAS:				-		
Saldo del contrato:				B/. 334,873.95		

13.4.2 Adendas

-----	Monto Original / Anterior	Fecha Orden de Proceder	Fecha de Culminación Anterior	Autorización de Adenda por GG	Refrendo Contraloría	Monto total de Adenda	Tiempo Adicional	Fecha Nueva de Culminación

13.5 Avance de la Supervisión del Proyecto

AVANCE DEL PROYECTO				
ACTIVIDAD	INSPECCIÓN			
	Real	Prog.		
Torre # 36	0%	0%		
Torre # 37	0%	0%		
TOTAL DEL PROYECTO	0%	0%		

13.5.1 Porcentaje de Avance de Supervisión

Cero por ciento (0%).

13.5.2 Porcentaje de Ejecución Presupuestaria

Cero por ciento (0%).

13.5.3 Actividades Inspeccionadas en este Período

- El contratista sometió los materiales para la ejecución de la obra

13.5.4 Actividades Programadas Para el Próximo Período

- Iniciar los trabajos en campo en la torre 36 y 37.

13.6 Observaciones

13.7 Registro Fotográfico

- No presenta Registro fotográfico en este periodo.

Cuadro de Proyectos en Operación de Comercial y en trámite de Cierre:

	Descripción	Fecha de Orden de Proceder	Fecha de Entrada en Operación
GG-138-2013	Tercera Línea de Transmisión Veladero – Llano Sánchez – Chorrera – Panamá.	26 de febrero de 2014	27 de octubre de 2017
GG-021-2012	Línea de Transmisión de 115 kV y 230 kV Santa Rita – Chagres – Panamá II.	26 de julio de 2012	16 de junio de 2018
GG-084-2014	Reemplazo de Transformadores T2 y TT2 SE Chorrera y T1 SE Llano Sánchez.	2 de diciembre de 2014	1 de julio de 2019 2 de agosto de 2019
GG-071-2015	Diseño y Ejecución del Movimiento de Tierra, Estabilización de Taludes, Drenajes y Obras Complementarias para los Bancos de Capacitores y SVC en las SE Chorrera, SE Llano Sánchez y SE Panamá II	7 de junio de 2016	
GG-058-2014	Adición del Autotransformador T3 de SE Panamá II	20 de agosto de 2015	1 de febrero de 2019
GG-136-2017	Aumento de la Capacidad de la Línea de Transmisión Mata del Nance – Veladero.	8 de enero de 2018	27 de diciembre de 2019
GG-115-2017	Aumento de la Capacidad de la Línea de Transmisión Guasquitas - Veladero.	21 de marzo de 2018	15 de julio de 2019
GG-089-2019	Suministro, Montaje, Comisionado, Puesta en Servicio y Obras Civiles para el Reemplazo del Autotransformador T1 en la S/E Chorrera.	28 de enero de 2020	19 de octubre de 2021
GG-131-2017	Montaje, comisionado, puesta en servicio y obras civiles para los Bancos de Capacitores de 230kV en las SE Llano Sánchez, SE San Bartolo y SE Veladero.	2 de mayo de 2018	Marzo, abril y mayo 2021

GG-034-2017	Adiciones a Subestaciones de 230kV en SE Progreso y SE Mata del Nance y Reemplazo de Interruptores en SE Progreso.	1 de octubre 2017	21 de septiembre de 2021
GG-112-2015	Adición de Banco de Capacitores en SE Chorrera y SE Panamá II.	14 de enero de 2016	22 de mayo de 2021

Nota:

Desde el mes de abril 2021, no hubo más avance en el proyecto GG-101-2015. ETESA se encuentra realizando procedimientos legales contra el Subrogado Fiador Nacional de Seguros de Panamá y Centroamérica, S.A.

NO. CONTRATO	GG-101-2015
FECHA DE REFRENDO DEL CONTRATO	26 de enero del 2018
ACTO DE LICITACIÓN PÚBLICA	2014-2-78-0-99-LA-005389
CÓDIGO SINIP	9454.026
CÓDIGO ERP ETESA	C-8-L-2012-04
JEFE DE PROYECTO	Gilberto García
VALOR ORIGINAL	B/. 20,494,956.52
ANTICIPO (10%)	B/. 2,049,496.00
VIGENCIA DEL CONTRATO	650 días calendario
FECHA DE LA ORDEN DE PROCEDER	19 de febrero del 2018
FECHA DE TERMINACIÓN ORIGINAL	11 de noviembre del 2019
NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA	Nacional de Seguros, S.A.
CANTIDAD DE ADENDAS REFRENDADAS	Dos (2)
MONTO TOTAL ADENDADO	B/. 8,099,913.13
TIEMPO DE EJECUCIÓN ADENDADO	1260 días calendario
TOTAL DEL CONTRATO	B/. 28,594,869.65
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	24 de abril del 2023
PLAZO DE PAGO	75 días calendario