proyectos-institucionales

Nombre del Proyecto	Tipo de Proyecto	Fecha Inicio	Fecha Fin	Avance	Dirección Responsable	Presupuesto
Nueva línea de Transmisión Mata de Nance – Frontera LT 230kv (230-9A/9B/39/10)	bienes	01/06/23	19/02/25	12%	ETESA	B/. 35,360,927.17
Aumento de capacidad de la línea transmisión I: Veladero — Llano Sánchez — El Higo — Panamá I	bienes	06/07/23	05/06/25	20%	ETESA	B/. 96,832,229.29
Aumento en la capacidad de la Línea de transmisión II: Veladero-San Bartolo-Llano sánchez- EL Coco-Panama II	bienes	13/01/23	02/12/24	11%	ETESA	B/. 35,897,439.21
Suministro, Montaje, Obras Civiles y Puesta en Operación para la Construcción de la Nueva Línea Subterránea Panamá – Cáceres, 115kv y Ampliación de las Subestaciones Asociadas	bienes	30/08/23	23/03/23	77%	ETESA	B/. 4,591,850.41
Suministro e Instalación de los materiales para el sistema generación y distribución Kankintú y Bisira Región ÑoKribo – Comarca Ngäbe Buglé	bienes	06/07/22	03/11/22	4%	ETESA	B/. 2,958,120.85
Montaje, Comisionado, Puesta en Servicio y Obras para el Autotransformador T2 de Subestación Changuinola	bienes	19/04/19	13/08/22	88%	ETESA	B/. 4,250,459.14
Suministro, Montaje, Comisionado, Puesta en Servicio y Obras Civiles para la Subestación GIS Burunga 230 kV	bienes	26/06/23	07/10/24	34%	ETESA	B/. 12,315,918.96
Suministro, Montaje, Comisionado, Puesta en Servicio y Obras Civiles para la Adición de Bancos de Capacitores de 40 MVAR en la Subestación Santa Rita 115 kV	bienes	19/07/23	13/08/25	53%	ETESA	B/. 3,781,364.93
Línea de Transmisión 230 kV Sabanitas – Panamá III y Subestaciones Asociadas	bienes	21/01/23	29/01/25	73%	ETESA	B/. 88,650,000.00
Suministro, montaje, comisionado, puesta en servicio y obras civiles para el reemplazo de interruptores de 230 kV en la Subestación Mata de Nance	bienes	09/10/23	21/06/25	20%	ETESA	B/. 5,692,941.77
Suministro, Montaje, Comisionado, Puesta en Servicio y Obras Civiles para la adición del Transformador T3 Subestación Boquerón III	bienes	16/08/23	06/01/25	21%	ETESA	B/. 6,784,689.14