

proyectos-institucionales

Nombre Proyecto	Tipo Proyecto	Fecha Inicio	Fecha Fin	Avance	Direccion Responsable	Presupuesto
AUMENTO DE CAPACIDAD DE LA LÍNEA TRANSMISIÓN I: VELADERO – LLANO SÁNCHEZ – EL HIGO – PANAMÁ I	bienes	06/07/23	05/06/25	19%	ETESA	B/. 96,832,229.29
AUMENTO DE CAPACIDAD DE LA LÍNEA TRANSMISIÓN I: VELADERO – LLANO SÁNCHEZ – EL HIGO – PANAMÁ I	bienes	26/08/24	01/02/27	0%	ETESA	B/. 68,969,520.45
AUMENTO DE CAPACIDAD DE LA LÍNEA TRANSMISIÓN II: VELADERO – SAN BARTOLO – LLANO SÁNCHEZ – EL COCO – PANAMÁ II.	bienes	13/01/23	02/12/24	30%	ETESA	B/. 35,897,439.21
SUMINISTRO, MONTAJE, OBRAS CIVILES Y PUESTA EN OPERACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA LÍNEA SUBTERRÁNEA PANAMÁ – CÁCERES, 115KV Y AMPLIACIÓN DE LAS SUBESTACIONES ASOCIADAS	bienes	30/08/21	06/03/24	98%	ETESA	B/. 4,764,257.88
SUMINISTRO, MONTAJE, COMISIONADO, PUESTA EN SERVICIO Y OBRAS CIVILES PARA LA NUEVA LÍNEA DE TRANSMISIÓN MATA DE NANCE – FRONTERA LT 230KV (230-9A/9B/39/10)	bienes	01/06/23	19/02/25	24%	ETESA	B/. 35,360,927.17
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOS MATERIALES PARA EL SISTEMA GENERACIÓN Y DISTRIBUCIÓN KANKINTÚ Y BISIRA REGIÓN ÑOKRIBO – COMARCA NGÄBE BUGLÉ	bienes	06/07/22	28/11/24	53%	ETESA	B/. 2,958,120.82
SUMINISTRO, MONTAJE, COMISIONADO, PUESTA EN SERVICIO Y OBRAS CIVILES PARA LA ADICIÓN DEL TRANSFORMADOR T3 SUBESTACIÓN BOQUERÓN III.	bienes	16/08/23	06/01/25	68%	ETESA	B/. 6,784,689.14

proyectos-institucionales

Nombre Proyecto	Tipo Proyecto	Fecha Inicio	Fecha Fin	Avance	Direccion Responsable	Presupuesto
SUMINISTRO, MONTAJE, COMISIONADO, PUESTA EN SERVICIO Y OBRAS CIVILES PARA EL REEMPLAZO DE INTERRUPTORES DE 230 KV EN LA SUBESTACIÓN MATA DE NANCE.	bienes	09/10/23	21/06/25	91%	ETESA	B/. 5,692,941.77
SUMINISTRO, MONTAJE, COMISIONADO, PUESTA EN SERVICIO Y OBRAS CIVILES PARA LA SUBESTACIÓN GIS BURUNGA 230KV.	bienes	26/06/23	07/10/24	72%	ETESA	B/. 12,315,918.96
LA ADICIÓN DE BANCOS DE CAPACITORES DE 40 MVAR EN LA SUBESTACIÓN SANTA RITA 115 KV.	bienes	19/07/23	13/08/24	91%	ETESA	B/. 3,781,364.93