

Dirección de Proyectos

Gerencia de Gestión Ambiental y Social

Programa de Proyectos

2012-2013

1. Contrato – GG-054-2011

1.1. Antecedentes

La resolución No. IA-041-98, por la cual se aprueba el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto Línea de Transmisión 230 Kv Guasquita-Panamá 2, establece la obligatoriedad de ejecutar un Plan de Arborización como medida de compensación forestal en 8.66 hectáreas dentro del Parque Nacional Camino de Cruces. Dicho plan fue aprobado mediante la resolución No. ADMR-PM-019-2003.

Mediante Informe Técnico de Inspección No. 309-09 elaborado por ANAM el 1 de octubre de 2009, se da por satisfactorio la arborización de 3 de las 8.66 hectáreas establecidas en el Plan de Arborización del Parque Nacional Camino de Cruces y se establece la necesidad de continuar con la limpieza de las hectáreas restantes hasta cumplir con los plazos indicados.

Posteriormente, mediante nota ARAPM-1155-2010, con fecha 21 de julio de 2010, la ANAM informa a ETESA que luego de inspección realizada al área se verificó el estado de sobrevivencia de la arborización y se identificó la necesidad de replantar 2,400 plantones y realizar el mantenimiento por un periodo de 2 años con el objeto de reponer las mortalidades.

Para la implementación de lo recomendado por ANAM, se perfeccionó el contrato GG-054-2011 a favor de la empresa “Forestal Los Carpatos, S. A”.

Con base a lo anterior, la empresa Forestal Los Carpatos, S. A. procedió al establecimiento de los 2,400 plantones de especies nativas en el lugar antes señalado. Este trabajo se hizo entre el 23 de septiembre y el 11 de octubre del año 2011. La reforestación es financiada por ETESA como parte de sus compromisos y responsabilidades ambientales.

El contrato GG-054-2011, que consiste en el Suministro, Siembra y Mantenimiento de 2,400 plantones en el Parque Nacional Camino de Cruces, el mismo fue firmado entre ETESA y FORESTAL LOS CARPATOS, S.A., el día 12 de septiembre de 2011, por un monto de B/. 12, 132.30.

La orden de proceder fue entregada el día 21 de septiembre de 2011, con un tiempo para la ejecución de los trabajos de veintiún (21) meses.

1.2. Situación actual

El proyecto tiene un avance de 85% de avance por lo que en el mes de abril de 2013, se estará realizando el último mantenimiento, finalizando el contrato GG-054-2011 y lo establecido por la Administración Regional del Ambiente Panamá Metro mediante nota ARAPM-1155-2010, del 21 de julio de 2010.

2. Autotransformador T-4 de la Subestación Eléctrica Panamá

Contrato GG-056-2011

Nombre del Proyecto: Consultoría para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental Categoría I y Seguimiento Ambiental del Proyecto: Obras Civiles, Suministro, Montaje, Pruebas y Puesta en Servicio de Equipos Electromecánicos y Estructuras para Completar la Adición del Autotransformador T-4 de la Subestación Panamá 230/115kV.

El Contrato fue firmado entre *ETESA* y *Consultores Ecológicos Panameños, S.A.*, en la ciudad de Panamá a los dieciséis (16) días del mes de septiembre de 2011, por un monto de TRECE MIL SETECIENTOS BALBOAS con 00/100 (B/. 13,700.00).

El 28 de septiembre de 2011, se le da orden de proceder para elaborar el Estudio de Impacto Ambiental a partir del 3 de octubre de 2011, con un tiempo de ejecución de 30 días calendarios.

El 20 de noviembre de 2012, se le notifica al Consultor que puede iniciar los trabajos correspondientes al Seguimiento Ambiental al Plan de Manejo Ambiental a partir del 27 de noviembre de 2012, con un tiempo de ejecución de 380 días calendarios para finalizar con lo acordado en el contrato en referencia.

Este proyecto tiene un avance del 40%, quedando pendiente el 60% correspondiente al Seguimiento Ambiental, actividad estrictamente ligada a la construcción y ejecución del Proyecto.

3. Construcción de la Subestación Eléctrica El Higo 230/34.5 kV

Contrato GG-055-2012

Nombre del Proyecto: Consultoría para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental Categoría II del Proyecto: Construcción de la Subestación Eléctrica El Higo 230/34.5kV.

El Contrato fue firmado entre *ETESA* y *Consultores Ecológicos Panameños, S.A.* en la ciudad de Panamá a los veinte (20) días del mes de septiembre de 2012, por un monto de CATORCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA BALBOAS con 00/100 (B/. 14,980.00).

El 1 de noviembre de 2012, se le da orden de proceder a partir del 6 de noviembre de 2012, con un tiempo de ejecución de 50 días.

Actualmente, el contrato tiene avance de 90% y está próximo a ingresar el Estudio de Impacto Ambiental a la Autoridad Nacional del Ambiente para su respectiva Evaluación.