

proyectos-institucionales

Nombre del Proyecto	Tipo de Proyecto	Fecha Inicio	Fecha Fin	avance	Direccion Responsable	Presupuesto
Aumento De Capacidad De La Línea Transmisión I: Veladero – Llano Sánchez – El Higo – Panamá I	bienes	06/07/2023	09/19/2026	50%	ETESA	B/. 117,067,751.33
Aumento en la Capacidad de la Línea de Transmisión II: Veladero-San Bartolo-Llano Sánchez- EL Coco-Panamá II.	bienes	01/13/2023	12/19/2025	88%	ETESA	B/. 44,699,986.63
Suministro, Montaje, Obras Civiles y Puesta en Operación para la Construcción de la Nueva Línea Subterránea Panamá – Cáceres, 115kV y Ampliación de las Subestaciones Asociadas.	bienes	08/30/2023	12/31/2024	100%	ETESA	B/. 4,764,257.88
Suministro e Instalación de los Materiales para el Sistema Generación y Distribución Kankintú y Bisira Región ÑoKribo – Comarca Ngäbe Buglé.	bienes	07/06/2022	10/17/2025	57%	ETESA	B/. 2,958,120.85
Nuevo Subterráneo de Cables de Potencia de 34.5kV del T1 de la S/E Llano Sánchez.	bienes	07/05/2021	09/10/2025	100%	ETESA	B/. 527,310.35
Suministro, Montaje, Comisionado, Puesta en Servicio y Obras Civiles para el Reemplazo del Autotransformador T3 en la S/E Panamá.	bienes	04/27/2020	07/31/2024	100%	ETESA	B/. 6,066,329.46
Montaje, Puesta en Servicio y Obras Civiles de Compensadores Estáticos de Potencia Reactiva (STATCOM) en las Subestaciones Panamá II y Llano Sánchez de 230kV.	bienes	02/11/2019	01/30/2023	100%	ETESA	B/. 12,827,489.43
Montaje, Comisionado, Puesta en Servicio y Obra Civil para los Reactores de 230kV, en las Subestaciones Guasquitas y Changuinola.	bienes	04/13/2018	01/16/2023	100%	ETESA	B/. 5,369,007.16
Montaje, Comisionado, Puesta en Servicio y Obras Civiles para los Autotransformadores de Potencia de las Subestaciones Panamá I, Llano Sánchez, Progreso y Mata Del Nance.	bienes	03/05/2018	11/15/2022	100%	ETESA	B/. 6,388,351.77
Suministro de Equipos Principales para Proyecto de Reactores de 230kV en las Subestaciones de Guasquitas y Changuinola.	bienes	02/01/2018	01/16/2023	100%	ETESA	B/. 4,171,497.42
Suministro de 4 Autotransformadores de Potencia para las Subestaciones de Mata de Nance-Progreso-Llano Sánchez-Panamá.	bienes	01/03/2017	12/31/2022	100%	ETESA	B/. 13,546,753.16

proyectos-institucionales

Nombre del Proyecto	Tipo de Proyecto	Fecha Inicio	Fecha Fin	avance	Direccion Responsable	Presupuesto
Montaje, Comisionado, Puesta en Servicio y Obras Civiles para el Autotransformador T2 de Subestación Changuinola.	bienes	04/19/2019	08/18/2024	100%	ETESA	B/. 5,312,602.22
Suministro, Montaje, Comisionado, Puesta en Servicio y Obras Civiles para la Subestación Chepo 230kV y la Nueva Línea de Transmisión de 230kV Panamá II – Bayano (230–1A/1B, 230–2A/2B)".	bienes	09/03/2024	02/09/2027	12%	ETESA	B/. 68,969,520.45